



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL, EJERCICIO 2020

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-37/20-IR

Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DE DRENAJE  
PLUVIAL EN CALLE GERANIO  
ENTRE CALLES NOPAL Y  
MARAVILLA COL. LOS NOGALES,  
GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE GERANIO ENTRE  
CALLES NOPAL Y MARAVILLA COL. LOS  
NOGALES.

Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato

Modalidad de Ejecución: \_\_\_\_\_

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: \_\_\_\_\_

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-37/20-IR DE FECHA 01  
DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Fecha de Adjudicación: \_\_\_\_\_

08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Número y Fecha del Contrato: \_\_\_\_\_

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-37/20-IR DE FECHA 08  
DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Monto Original Contratado: \_\_\_\_\_

\$ 442,445.53

Monto Total de Convenios: \_\_\_\_\_

\$ - 147,594.33

Monto Ejercido de la Obra: \_\_\_\_\_

\$ 294,851.20



Contratista: ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 09/09/2020 Fecha de terminación: 07/11/2020  
 Fecha real de inicio: 09/09/2020 Fecha real de terminación: 19/10/2020

**3.- Descripción de los trabajos contratados:**

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD. DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA. EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO. DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE. DEMOLICIÓN DE MUROS Y DEMÁS ELEMENTOS. PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR. CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 SEGÚN DISEÑO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c= 250KG/CM2 PARA DUCTO, REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING SEGÚN DISEÑO. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO AL CARBON DE 4PULG DE DIAMETRO. CED. 40 STD CON UN DESARROLLO DE HASTA 11M. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL DE 2 1/2, 3, 4 O 6 PULG DE DIAMETRO. REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS. DE AGUA POTABLE. DRENAJE SANITARIO Y/O GAS NATURAL. BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 4CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS. TAMAÑO DEL AGREGADO DE 1/2PULG A FINOS. CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 5M ENTRE ELLAS.

**4.- Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.  
 Número y fecha: 2165163-0000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 Importe: \$44,244.55  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:  
 Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.  
 Número y fecha: 2165115-0000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 Importe: \$132,733.66  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A  
 Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:  
 Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.  
 Número y fecha: 2165163-0000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 Importe: \$44,244.55  
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada					
	\$449,862.12	\$449,862.12	\$449,862.12	-	-
Inversión Ejercida	\$294,851.20	\$294,851.20	\$294,851.20	-	-
Saldo	\$155,010.92	\$155,010.92	\$155,010.92	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$132,733.66**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	09/09/20 AL 08/10/20	132,733.66	117,759.67
01 ADITIVA	09/09/20 AL 08/10/20	0.00	35,174.75
02 NORMAL	09/10/20 AL 19/10/20	0.00	5,108.83
02 ADITIVA	09/10/20 AL 19/10/20	0.00	4,074.29
<b>Sub-Total</b>		<b>\$132,733.66</b>	<b>\$162,117.54</b>
		<b>Total</b>	<b>\$294,851.20</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:


3/4



**LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.**


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **23** de **NOVIEMBRE DEL 2020.**

**Por la Dirección General de Obras Públicas**

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras  
Públicas


**Por la Secretaría de Servicios Públicos**

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos**  
Supervisor de Obra

\_\_\_\_\_  
**Nombre, firma y cargo**

**Por la Contraloría Municipal**

**“POR EL CONTRATISTA”**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Liliana Torres González**  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

  
\_\_\_\_\_  
**Rolando Treviño González**  
Representante Legal  
**ROLANDO TREVIÑO**  
**CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

**COMITÉ DE OBRA**

\_\_\_\_\_  
**Nombre, firma y cargo**

\_\_\_\_\_  
**Nombre, firma y cargo**

**ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-37/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.****