



Contratista: DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 09/09/2020 Fecha de terminación: 07/12/2020
 Fecha real de inicio: 10/09/2020 Fecha real de terminación: 07/12/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, RAMPA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO ELIPTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE BAILE, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, BASE DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL CALIZA TRITURADA, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO, COLOCACION DE PASTO NATURAL, COLOCACION DE ARBOL DE HASTA 8" DE DIAMETRO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO, CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, FIRME DE CONCRETO, VIGA DE CIMENTACION, CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO, CERRAMIENTO 0.20 X 0.20 M. CONCRETO, LOSA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA ROTOPLAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA, DISEÑO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN AREAS VERDES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALONES DE POLIPROPILENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE TIPO POSTE, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA, REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AGRILICA DEPORTIVA RUGOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: 20A44508 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Importe: \$315,677.54
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
 Compañía Afianzadora: DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: 20A44499 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Importe: \$947,032.62
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:
 Fianza del Convenio: N/A
 Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____
 Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: 20A44508 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Importe: \$315,677.54
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

ML

[Firma manuscrita]



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$3,188,509.10	\$3,188,509.10	\$3,188,509.10	-	-
Inversión Ejercida	\$3,043,674.42	\$3,043,674.42	\$3,043,674.42	-	-
Saldo	\$144,834.68	\$144,834.68	\$144,834.68	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$947,032.62**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/09/20 AL 25/09/20	87,331.12	203,772.63
02 NORMAL	26/09/20 AL 12/10/20	178,356.50	416,165.17
03 NORMAL	13/10/20 AL 31/10/20	81,632.07	190,474.82
04 NORMAL	01/11/20 AL 15/11/20	233,212.35	544,162.14
01 ADITIVA	01/11/20 AL 15/11/20	9,312.27	21,728.64
05 NORMAL	16/11/20 AL 07/12/20	357,188.31	720,338.40
	Sub-Total	\$947,032.62	\$2,096,641.80
		Total	\$3,043,674.42

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **22** de **DICIEMBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Ramiro Noé García Guerrero
Representante Legal
DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE OBRA

Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-43/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.**