



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2020 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-44/20-IR Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE FRAY ANDRÉS DE OLMO A CALLE JOSÉ MARTÍ DE LA COL. NUEVO AMANECER, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE FRAY ANDRÉS DE OLMO A CALLE JOSÉ MARTÍ DE LA COL. NUEVO AMANECER.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-44/20-IR DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Fecha de Adjudicación: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Número y Fecha del Contrato: CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-44/20-IR DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Monto Original Contratado: \$ 1,727,861.78

Monto Total de Convenios: \$ - 241,579.79

Monto Ejercido de la Obra: \$ 1,486,281.99

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Contratista: CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 09/09/2020 Fecha de terminación: 07/12/2020
 Fecha real de inicio: 09/09/2020 Fecha real de terminación: 22/10/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD. DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES. EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA CONSOLIDADA CON CNC APISONADO Y HUMEDECIDO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 36" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 6.00 M. ACOSTILLADO CON MATERIAL CNC HASTA 0.30M POR ENCIMA DEL LOMO DE TUBO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. CIMBRA COMUN CON TRIPLAY. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA DUCTO, REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS. CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2 DE 1.10ML EN REGISTROS DE DRENAJE PLUVIAL. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL. RENIVELACION DE TAPAS DE REGISTRO. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 4CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS. SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL DE 2 1/2, 3, 4 O 6 PULG DE DIAMETRO. REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS. DE AGUA POTABLE. REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO. REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS GAS NATURAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: 20A44322 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Importe: \$172,786.18
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
 Compañía Afianzadora: DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: 20A44319 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Importe: \$518,358.54
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
 Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: 20A44322 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Importe: \$172,786.18
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$1,742,860.99	\$1,742,860.99	\$1,742,860.99	-	-
Inversión Ejercida	\$1,486,281.99	\$1,486,281.99	\$1,486,281.99	-	-
Saldo	\$256,579.00	\$256,579.00	\$256,579.00	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$518,358.54**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	09/09/20 AL 08/10/20	369,538.90	862,257.45
02 NORMAL	09/10/20 AL 22/10/20	148,819.64	50,245.93
01 EXTRA	09/10/20 AL 22/10/20	0.00	55,420.07
Sub-Total		\$518,358.54	\$967,923.45
		Total	\$1,486,281.99

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **25** de **NOVIEMBRE DEL 2020.**

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. **Cipriano Torres García**
Director General de Obras Públicas



Ing. **Marco Antonio Dimas Zavala**
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Arq. **Andrea Alejandra Reyna Gallegos**
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


C.P. **Liliana Torres González**
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”


Ricardo **Solís Hinojosa**
Representante Legal
CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE OBRA

Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-44/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.**