



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-45/20-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLES MAPLE Y CEDROS, COL LAS ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLES MAPLE Y CEDROS, COL LAS ARBOLEDAS.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-45/20-IR DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>08 DE SEPTIEMBRE DE 2020</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-45/20-IR DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,499,893.21</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 0.30</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,499,893.51</u>



Contratista: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 09/09/2020 Fecha de terminación: 07/11/2020
 Fecha real de inicio: 09/09/2020 Fecha real de terminación: 07/11/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION. CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA TRATADA PARA INTEMPERIE Y PLAGAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA TRATADA PARA INTEMPERIE Y PLAGAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC CAL 10 DE 2.00 MTS DE ALTURA. FIJADA HORIZONTAL Y VERTICALMENTE A ESTRUCTURA DE PTR USO RUDO 2X2" CAL. 10 CON SOLERA DE 1/2" X 1/8" SOLDADA, FONDEADO Y ESMALTADO EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20 X 18 CM. JUNTAS A CADA 3 MTS.. BASE DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL CALIZA TRITURADA COMPACTADA AL 95% DEL PVSM. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS. CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA DE 3.0 CM DE ESPESOR COMPACTOS TEXTURA FINA CON MATERIAL TRITURADO DE CALIZA CON GRANULOMETRIA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA. CON ACCESORIOS. BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 50 X 50 CMS DE DIMENSION Y 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5". SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6. 600 VOLTS. 90 °C ANTIFLAMA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO. SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
 Número y fecha: BKY-0151-0053243 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Importe: \$149,989.32
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
 Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
 Número y fecha: BKY-0151-0053239 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Importe: \$449,967.96
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
 Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____
 Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
 Número y fecha: BKY-0151-0053243 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 Importe: \$149,989.32
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

2/4



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$1,522,882.32	\$1,522,882.32	\$1,522,882.32	-	-
Inversión Ejercida	\$1,499,893.51	\$1,499,893.51	\$1,499,893.51	-	-
Saldo	\$22,988.81	\$22,988.81	\$22,988.81	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$449,967.96**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	09/09/20 AL 08/10/20	102,113.74	238,265.39
02 NORMAL	08/10/20 AL 23/10/20	128,189.45	299,108.74
03 NORMAL	24/10/20 AL 07/11/20	219,664.77	256,462.93
04 NORMAL	27/10/20 AL 07/11/20	0.00	240,704.87
01 ADITIVA	24/10/20 AL 07/11/20	0.00	15,383.62
	Sub-Total	\$449,967.96	\$1,049,925.55
		Total	\$1,499,893.51

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **11** de **DICIEMBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Salvador Orta Ramos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Francisco Javier García Raygoza
Representante Legal
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE OBRA

Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-45/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.** Y LA EMPRESA **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.**