



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-49/20-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA UBICADA ENTRE CALLES CUAUHEMOC Y LOS RAYONES, COL. INFONAVIT LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.

Localidad: UBICADA ENTRE CALLES CUAUHEMOC Y LOS RAYONES, COL. INFONAVIT LOS NOGALES.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-49/20-IR DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Fecha de Adjudicación: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Número y Fecha del Contrato: CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-49/20-IR DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Monto Original Contratado: \$ 1,669,616.05

Monto Total de Convenios: \$ - 492.75

Monto Ejercido de la Obra: \$ 1,669,123.30

1/4



Contratista: **CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **09/09/2020** Fecha de terminación: **07/12/2020**
 Fecha real de inicio: **09/09/2020** Fecha real de terminación: **01/12/2020**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS. CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y EXCAVACIONES. DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMAS ELEMENTOS. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO. REPOSICION DE TALUD DE CANAL EXISTENTE CON PIEDRA BOLA Y MORTERO CEMENTO ARENA SIMILAR A LA EXISTENTE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO ELIPTICA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO REMO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO EN ARCO DE 4 ASIENTOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DE TRES BALANZAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL PASAMANOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL RESBALADERO SENCILLO CON PROTECCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL DOMO TIPO TORTUGA. REHABILITACION DE JUEGO INFANTIL. REHABILITACION DE BANCA METALICA EXISTENTE. DESINSTALACION Y REUBICACION DE MOBILIARIO URBANO. ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL ANTIVANDALICO COLOR MORADO. CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA. REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5". SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6. 600 VOLTS. 90 °C ANTIFLAMA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO. SUMINISTRO Y TENDIDO DE DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO. CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING. REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EXISTENTE. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD. EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y EXCAVACIONES. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR. CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA DUCTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA. DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTE. DESINSTALACION Y RETIRO DE ADOQUIN Y CAMA DE ARENA CONTAMINADA. CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA. COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y EXCAVACIONES. BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA ASIENTO DE ADOQUIN. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ ROMANA. PLANTILLA DE CONCRETO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING. DESAZOLVE EN ARRASTRE DE ACEQUIA EXISTENTE DE HASTA 30 CM DE ESPESOR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **2470559 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
 Importe: **\$166,961.61**
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:
 Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **2470551 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
 Importe: **\$500,884.82**
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **2470559 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
 Importe: **\$166,961.61**
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**



5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
	2020				
Aprobada	\$1,685,642.05	\$1,685,642.05	\$1,685,642.05	-	-
Inversión Ejercida	\$1,669,123.30	\$1,669,123.30	\$1,669,123.30	-	-
Saldo	\$16,518.75	\$16,518.75	\$16,518.75	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$500,884.82**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	09/09/20 AL 06/10/20	236,458.09	551,735.53
01 EXTRA	09/09/20 AL 06/10/20	9,192.26	21,448.60
02 NORMAL	07/10/20 AL 03/11/20	152,500.77	355,835.13
01 ADITIVA	07/10/20 AL 03/11/20	19,589.24	45,708.23
03 NORMAL	04/11/20 AL 01/12/20	54,646.21	127,507.80
02 ADITIVA	04/11/20 AL 01/12/20	28,498.27	66,003.19
	Sub-Total	\$500,884.82	1,168,238.48
		Total	\$1,669,123.30

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **22** de **DICIEMBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”


Marciano González Jiménez
Representante Legal
CONSTRUCTORA LECKMARK, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE OBRA

Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FISM-49/20-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA LECKMARK, S.A. DE C.V.