



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:




No. de Obra: OP-MGNL-FISM-66/19-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MARAVILLA EN SU CRUCE CON AV. NOGAL, COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.

Localidad: EN CALLE MARAVILLA EN SU CRUCE CON AV. NOGAL COL. LOS NOGALES. Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-66/19-IR DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>23 DE AGOSTO DEL 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-66/19-IR DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,245,093.93</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 389,136.85</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2'855,957.08</u>



Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: 26/08/2019 Fecha de terminación: 24/10/2019  
Fecha real de inicio: 26/08/2019 Fecha real de terminación: 10/10/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 6.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA CONSOLIDADA CON CNC APISONADO Y HUMEDECIDO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 42" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 6.00 M, ACOSTILLADO CON MATERIAL CNC HASTA 0.30M POR ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4100KG/CM2 SEGUN DISEÑO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA DUCTO, REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2 PARA MEDIA CAÑA EN REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2 PARA MEDIA CAÑA EN REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CON COMPACTADORA MANUAL Y/O RODILLO DE 1 TONELADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALONES DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO (ASTM-C478-97), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL, RENIVELACION DE TAPAS DE REGISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 4CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS, TAMAÑO DEL AGREGADO DE 1/2PULG A FINOS, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO AL CARBON DE 4PULG DE DIAMETRO, CED. 40 STD CON UN DESARROLLO DE HASTA 11M, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL DE 2 1/2, 3, 4 O 6 PULG DE DIAMETRO, CED. 40 DEL MATERIAL DE TUBERIA EXISTENTE Y/O DE ACERO O POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD, CON UN DESARROLLO DE HASTA 11M, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O GAS NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING SEGUN DISEÑO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**  
Número y fecha: **2070527-0000 23 DE AGOSTO DE 2019**

Importe: **\$324,509.39**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**  
Número y fecha: **2070522-0000 23 DE AGOSTO DE 2019**

Importe: **\$973,528.18**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:     X     Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_

Número y fecha: \_\_\_\_\_

Importe: \_\_\_\_\_

Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

2/5





Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2070527-0000 23 DE AGOSTO DE 2019  
Importe: \$324,509.39  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada					
	<u>\$3,278,454.29</u>	<u>\$3,278,454.29</u>	<u>\$3,278,454.29</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Inversión Ejercida					
	<u>\$2'855,957.08</u>	<u>\$2'855,957.08</u>	<u>\$2'855,957.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo					
	<u>\$422,497.21</u>	<u>\$422,497.21</u>	<u>\$422,497.21</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$973,528.18

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
<u>01 NORMAL</u>	<u>27/08/19 AL 25/09/19</u>	<u>575,703.11</u>	<u>1'343,307.25</u>
<u>02 NORMAL</u>	<u>26/09/19 AL 10/10/19</u>	<u>119,027.19</u>	<u>277,730.11</u>
<u>01 ADITIVA</u>	<u>26/09/19 AL 10/10/19</u>	<u>22,882.90</u>	<u>53,393.42</u>
<u>01 EXTRA</u>	<u>26/09/19 AL 10/10/19</u>	<u>255,914.98</u>	<u>207,998.12</u>
	<u>Sub-total</u>	<u>\$973,528.18</u>	<u>\$1'882,428.90</u>
		<u>Total</u>	<u>\$2'855,957.08</u>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **08** de **NOVIEMBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. **Cípriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

Ing. **Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. **Luis Ignacio Juárez Aguirre**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Nombre, firma y cargo  
**Liliana Torres González**  
Coordinadora Auxiliar de Desarrollo  
Urbano y Obras Públicas

“POR EL CONTRATISTA”

Nombre, firma y cargo  
**Sergio Villegas Manzanares**  
Representante Legal  
CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A.  
DE C.V.



COMITÉ DE OBRA

Bianca Salazar Colixto  
Nombre, firma y cargo

Andrea Mendocina  
Nombre, firma y cargo

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FISM-66/19-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.