



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-73/19-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN CALLE SANTA MARÍA Y SAN ANDRÉS, COL. VALLE DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE SANTA MARÍA Y SAN ANDRÉS, COL. VALLE DE SAN FELIPE.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-73/19-IR DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019

Fecha de Adjudicación:

25 DE OCTUBRE DE 2019

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-73/19-IR DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019

Monto Original Contratado:

\$ 2,555,776.84

Monto Total de Convenios:

\$ 67,130.38

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2'622,907.22



Contratista: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A DE C.V.

Fecha de inicio: 28/10/2019 Fecha de terminación: 28/12/2019
 Fecha real de inicio: 28/10/2019 Fecha real de terminación: 13/12/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, RAMPA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA DE GIMNASIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROCARPETA ANTIDERRAPANTE, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRITA DE REYNOSA DE 3/8" EN AREA DE JUEGOS INFANTILES, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, REUBICACION DE BANCAS, REHABILITACIÓN Y REUBICACION DE JUEGO INFANTIL, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE 8.00 X 8.00M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE TIPO POSTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO, BASE DE 15 CM DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA TRATADA, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 40X40X150 CMS, PARA ANCLAJE DE PORTERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 12 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM., BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, CONSTRUCCION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 19A49108 25 DE OCTUBRE DE 2019

Importe: \$255,577.68

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 19A49105 25 DE OCTUBRE DE 2019

Importe: \$766,733.05

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 19A49108 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

Importe: \$262,290.72

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 19A49108 25 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$262,290.72
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$2,588,286.02	\$2,588,286.02	\$2,588,286.02	-	-
Inversión Ejercida	\$2'622,907.22	\$2'622,907.22	\$2'622,907.22	-	-
Saldo	-\$34,621.20	-\$34,621.20	-\$34,621.20	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$766,733.05

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/10/19 AL 06/11/19	52,374.20	122,206.45
02 NORMAL	07/11/19 AL 15/11/19	103,166.07	240,720.82
03 NORMAL	16/11/19 AL 10/12/19	611,192.78	1'319,681.53
01 ADITIVA	16/11/19 AL 10/12/19	0.00	106,434.99
04 NORMAL	11/12/19 AL 13/12/19	0.00	67,130.38
	Sub-total	766,733.05	\$1'856,174.17
		Total	\$2'622,907.22

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.
 SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

3/5



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: GARCÍA, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A DE C.V., y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 30 de DICIEMBRE DEL 2019.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Nombre, firma y cargo

Mariana Torres Cortez
Coordinadora de Actividades de Desarrollo Urbano y Obra Pública

“POR EL CONTRATISTA”

Eusebio Santos Rodríguez Rubio
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A DE C.V.



García
SOMOS FAMILIA | 2018-2021

COMITÉ DE OBRA

Andrea Mendoza
Nombre, firma y cargo

Alberta de la Rosa Galvan Bde R
Nombre, firma y cargo *Tesorero.*

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-73/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A DE C.V.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5/5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]