



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-74/19-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CALLE AHUEHUETE Y CALLE ARBUSTO, COLONIA LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE AHUEHUETE Y CALLE ARBUSTO COLONIA LOS NOGALES. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	INVITACIÓN RESTRINGIDA
Número y Fecha del Concurso:	CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-74/19-IR DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019
Fecha de Adjudicación:	25 DE OCTUBRE DE 2019
Número y Fecha del Contrato:	CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-74/19-IR DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019
Monto Original Contratado:	\$ 2,486,263.95
Monto Total de Convenios:	\$ -0.06
Monto Ejercido de la Obra:	\$ 2,486,263.89

R

af a

1/4

f
3/2
AM



Contratista: ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 28/10/2019 Fecha de terminación: 28/12/2019
 Fecha real de inicio: 28/10/2019 Fecha real de terminación: 27/11/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

RETIRO DE PASTO DAÑADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO, REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS METÁLICAS EXISTENTES, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, RETIRO DE POSTES Y MALLA PERIMETRAL EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADAS METALICAS, REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CARGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1., TRAZO Y NIVELACION, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 0.00 A 20 CM RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO, BANQUETA DE CONCRETO Premezclado, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTROY COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA, ABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL ANTIBANDALICO COLOR MORADO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2369109 25 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$248,626.40
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2369100 25 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$745,879.19
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____
 Fianza de Vicios Ocultos: _____

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2369109 25 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$248,626.40
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

(Handwritten signatures and initials)



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$2,524,245.40	\$2,524,245.40	\$2,524,245.40	-	-
Inversión Ejercida	\$2'486,263.89	\$2'486,263.89	\$2'486,263.89	-	-
Saldo	\$37,981.51	\$37,981.51	\$37,981.51	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$745,879.15**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/10/19 AL 27/11/19	745,879.19	1'723,208.62
01 ADITIVA	28/10/19 AL 27/11/19	0.00	17,176.12
	Sub-total	745,879.19	\$1'740,384.74
		Total	\$2'486,263.89

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **20** de **DICIEMBRE DEL 2019.**

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

Nombre, firma y cargo
Coordinadora Asesoría Obras Públicas
Y Desarrollo Urbano

Marcotulio Domínguez Cortes
Representante Legal
ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE OBRA

Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FISM-74/19-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.