



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-75/19-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JACARANDA, COL. BUGAMBILIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE JACARANDA, COL. BUGAMBILIAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	INVITACIÓN RESTRINGIDA
Número y Fecha del Concurso:	CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-75/19-IR DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019
Fecha de Adjudicación:	25 DE OCTUBRE DE 2019
Número y Fecha del Contrato:	CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-75/19-IR DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019
Monto Original Contratado:	\$ 3,027,786.21
Monto Total de Convenios:	\$ 55,749.46
Monto Ejercido de la Obra:	\$ 3'083,535.67

f a 3 X



Contratista: OSCAR LUNA RAMOS

Fecha de inicio: 28/10/2019 Fecha de terminación: 28/12/2019
 Fecha real de inicio: 28/10/2019 Fecha real de terminación: 18/12/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DEMILICION DE CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA REGISTROS E IMBORNALES., RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE CEMENTADA COMPACTADA, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 4CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O GAS NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING SEGÚN DISEÑO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 5M ENTRE ELLAS.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2137760-0000 25 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$302,778.62
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
 Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2137759-0000 25 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$908,335.86
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:
 Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2137760-0000 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
 Importe: \$5,574.94
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2137760-0000 25 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$308,353.56
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

[Handwritten signatures and marks]



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$3,066,604.58	\$3,066,604.58	\$3,066,604.58	-	-
Inversión Ejercida	\$3'083,535.67	\$3'083,535.67	\$3'083,535.67	-	-
Saldo	-\$16,931.09	-\$16,931.09	-\$16,931.09	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$908,335.86**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/10/19 AL 22/11/19	90,646.85	211,509.34
02 NORMAL	23/11/19 AL 02/12/19	684,746.86	1'597,742.61
01 ADITIVA	23/11/19 AL 02/12/19	82,570.26	192,663.95
03 NORMAL	03/12/19 AL 13/12/19	3,102.04	7,238.10
02 ADITIVA	03/12/19 AL 13/12/19	41,554.03	96,959.39
01 EXTRA	03/12/19 AL 13/12/19	5,715.82	13,336.82
02 EXTRA	13/12/19 AL 18/12/19	0.00	55,749.60
	Sub-total	908,335.86	\$2'175,199.81
		Total	\$3'083,535.67

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **OSCAR LUNA RAMOS** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **31** de **DICIEMBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

Nombre, firma y cargo

Oscar Luna Ramos

COMITÉ DE OBRA

CP Marco Torres González / Director Obs Públicas
Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-75/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA OSCAR LUNA RAMOS.**