



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2018-2021

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL, EJERCICIO 2019

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-77/19-  
IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO  
MULTIDEPORTIVO (CAMPO DE  
BÉISBOL) EN CALLE BALCONES  
DE GARCIA Y AV. LAS TORRES,  
COL. BALCONES DE GARCÍA,  
MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE BALCONES DE  
GARCIA Y AV. LAS TORRES, COL.  
BALCONES DE GARCÍA.

Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-77/19-IR DE FECHA 22  
DE OCTUBRE DE 2019

Fecha de Adjudicación:

25 DE OCTUBRE DE 2019

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-77/19-IR DE FECHA 25  
DE OCTUBRE DE 2019

Monto Original Contratado:

\$ 2,701,443.22

Monto Total de Convenios:

\$ 327,204.69

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 3'028,647.91

1/5



Contratista: EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 28/10/2019 Fecha de terminación: 28/12/2019

Fecha real de inicio: 28/10/2019 Fecha real de terminación: 18/12/2019

**3.- Descripción de los trabajos contratados:**

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RIEGO DE IMPREGNACION PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE CALIZA, CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE ARENA No. 5, SUMINISTRO Y APLICACION DE AGROQUIMICOS PARA EL CONTROL DE HORMIGAS Y PLAGAS EN CAMPO DE BEISBOL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BARRO INERTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM, PARA PREPARACION DE AREAS DE ARCILLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE LADRILLO MOLIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 5CM EN AREAS DE ARCILLA, REBOZAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL CAMPO PARA LOGRAR NIVELACION OPTIMA DE JUEGO, CONSTRUCCION DE ESCALON DE CONCRETO SOBRE FIRME EN DOGUOTS DE 0.56 M X 0.10 M DE ESPESOR, A ABASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ESTRUCTURA CON CUBIERTA DE POLICARBONATO EN TECHO DE DUGOUTS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y CIELOS, RECONSTRUCCION DE LOMA DE PITCHEO DENTRO DE CAMPO A BASE DE MATERIAL DE BARRO INERTE CRIBADO Y RECUBIERTO DE ARCILLA ROJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADA METALICA DE 4 ESCALONES Y TECHO MARCA RAVI O SIMILAR, DEMOLICION DE MURO DE BLOCK, SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO FIBRILADO, CONSTRUCCION DE BACKSTOP ( FAULERA) A BASE DE TUBERIA DE 3" CED 30 DE 15 METROS LINEALES( SEGUN DETALLE DE PLANO), SUMINISTRO Y COLOCACION BASES PARA RECIBIR ALMOADILLA PROFESIONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMOADILLA PROFESIONAL, PARA CAMPO DE BEISBOL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FAULT, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE NYLON, REHABILITACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE PVC, REHABILITACION DE POSTES EXISTENTES DE HASTA 7 MTS DE ALTURA, REHABILITACION DE LUMINARIAS EXISTENTES DE HASTA 10 MTS DE ALTURA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1., CONSTRUCCION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

**4.- Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Número y fecha: 2131445-0000 25 DE OCTUBRE DE 2019

Importe: \$270,144.32

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Número y fecha: 2131446-0000 25 DE OCTUBRE DE 2019

Importe: \$810,432.96

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Número y fecha: 2131445-0000 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

Importe: \$32,720.46

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA





Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
 Número y fecha: 2131445-0000 25 DE OCTUBRE DE 2019  
 Importe: \$302,864.79  
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$2,738,411.78	\$2,738,411.78	\$2,738,411.78	-	-
Inversión Ejercida	\$3'028,647.91	\$3'028,647.91	\$3'028,647.91	-	-
Saldo	-\$290,236.13	-\$290,236.13	-\$290,236.13	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$810,432.96**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/10/19 AL 22/11/19	197,116.59	459,938.70
02 NORMAL	23/11/19 AL 10/12/19	536,398.53	1'251,596.59
01 ADITIVA	23/11/19 AL 10/12/19	76,917.84	60,770.10
01 EXTRA	23/11/19 AL 10/12/19	0.00	118,704.74
03 NORMAL	10/12/19 AL 18/12/19	0.00	119,260.54
02 ADITIVA	10/12/19 AL 18/12/19	0.00	56,746.76
02 EXTRA	10/12/19 AL 18/12/19	0.00	151,197.52
	Sub-total	810,432.96	2'218,214.95
		<b>Total</b>	<b>\$3'028,647.91</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

3/5



8.- Entrega – Recepción.


El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **31** de **DICIEMBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas




Arq. Cipriano Torres García  
Director General de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos




Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos  
Supervisor de Obra




Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal



Nombre, firma y cargo  
Liliana Torres Coronado  
Coordinadora Auditoría Desarrollo Urbano y Obra Pública

“POR EL CONTRATISTA”



Jorge Patricio Montemayor  
Altamirano  
Representante Legal  
EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.



COMITÉ DE OBRA

Andrea Mendoza  
Nombre, firma y cargo

Oscar Arraga.  
Oscar Alejandro Arriaga Aguirre.  
Nombre, firma y cargo Contratador Social

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FISM-77/19-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*