



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-81/19-CP

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ROBLE DE CALLE NOGALES A MEZQUITES, COL. LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE ROBLE DE CALLE NOGALES A MEZQUITES COL. LAS ARBOLEDAS.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>CONVOCATORIA PÚBLICA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-81/19-CP DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>31 DE OCTUBRE DEL 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-81/19-CP DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 5,384,016.52</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 1'059,331.48</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 6'443,348.00</u>

1/5



García
SOMOS FAMILIA | 2018-2021

Contratista: DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 04/11/2019 Fecha de terminación: 28/12/2019
Fecha real de inicio: 04/11/2019 Fecha real de terminación: 28/12/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 6.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA CONSOLIDADA CON CNC APISONADO Y HUMEDECIDO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 36" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 6.00 M, ACOSTILLADO CON MATERIAL CNC HASTA 0.30M POR ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 SEGÚN DISEÑO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA DUCTO, REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2 PARA MEDIA CAÑA EN REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CON COMPACTADORA MANUAL Y/O RODILLO DE 1 TONELADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALON DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO (ASTM-C478-97), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL, RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 4CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO AL CARBON DE 4PULG DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL DE 2 1/2, 3, 4 O 6 PULG DE DIAMETRO, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O GAS NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING, BANQUETA DE CONCRETO Premezclado F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 5M ENTRE ELLAS.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

BKY-0042-0032598 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$538,401.65

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

BKY-0042-0032596 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$1'615,204.95

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

BKY-0042-0032598 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

\$105,933.15

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.
 Número y fecha: BKY-0042-0032598 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
 Importe: \$644,334.80
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$5,438,408.36	\$5,438,408.36	\$5,438,408.36	-	-
Inversión Ejercida	\$6'443,348.00	\$6'443,348.00	\$6'443,348.00	-	-
Saldo	-\$1'004,939.64	-\$1'004,939.64	-\$1'004,939.64	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$1'615,204.95

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	06/11/19 AL 02/12/19	1'088,408.41	2'539,619.60
01 ADITIVA	06/11/19 AL 02/12/19	122,999.58	286,999.03
02 NORMAL	03/12/19 AL 20/12/19	403,796.96	536,695.58
02 ADITIVA	03/12/19 AL 20/12/19	0.00	185,147.84
01 EXTRA	21/12/19 AL 28/12/19	0.00	62,640.00
03 NORMAL	21/12/19 AL 28/12/19	0.00	156,488.14
03 ADITIVA	21/12/19 AL 28/12/19	0.00	478,110.43
04 ADITIVA	21/12/19 AL 28/12/19	0.00	582,442.43
	Sub-total	1'615,204.95	4'828,143.05
		Total	\$6'443,348.00

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

3/5



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: GARCÍA, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V., y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 14 de ENERO DEL 2020.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Salvador Orta Ramos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Liliana Torre González
Nombre, firma y cargo
Coordinadora Asesora
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

“POR EL CONTRATISTA”

Fernando Castro Sánchez
Representante Legal
DESARROLLO URBANO Y
EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.



COMITÉ DE OBRA

Nombre, firma y cargo	Nombre, firma y cargo <i>presidentu comité</i>

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-81/19-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.** Y LA EMPRESA **DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.**