



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2020 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

<p>No. de Obra: OP-MGNL-FTM-04/20-AD</p>	<p>Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CORDONES DE COL. VERANDA A PARABUSES FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN VIAL EN VUELTAS DERECHAS DE ENTRADA Y SALIDA EN AV. LINCOLN Y AV. VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.</p>
---	---

<p>Localidad: DE COL. VERANDA A PARABUSES FRENTE / COL. MISION SAN JUAN, SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA PONIENTE Y EN AV. LINCOLN Y AV. VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS DEL PONIENTE.</p>	<p>Municipio: GARCÍA, N.L.</p>
--	---------------------------------------

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>ASIGNACION DIRECTA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-04/20-AD DE FECHA 04 DE MARZO DE 2020.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>05 DE MARZO DE 2020</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-04/20-AD DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 326,978.58</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 0.00</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 326,978.58</u>



Contratista: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: 06/03/2020 Fecha de terminación: 20/03/2020
Fecha real de inicio: 06/03/2020 Fecha real de terminación: 20/03/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE 1.20 X 1.20 X 1.20 DE PROFUNDIDAD, CORTE DE MATERIAL I Y II, RELLENO PARA NIVELACIÓN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO DEFINIDO POR LA SUPERVISION EN LA PARTE SUPERIOR, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 0.00 A 20 CM, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR A LA EXISTENTE, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 5M ENTRE ELLAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO DEFINIDO POR SUPERVISION, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 0.00 A 10 CM, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% RESPECTO A VOLUMEN DEL MATERIAL CON CBR MÍNIMO DEL 100%, COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMENTRICO SECO MAXIMO CORRESPONDIENTE, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS, TAMAÑO DEL AGREGADO DE 1/2PULG A FINOS.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías S.A.
Número y fecha: 2422100 05 DE MARZO DE 2020
Importe: \$32,697.86
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, Institución de Garantías S.A.**
 Número y fecha: **2422100 05 DE MARZO DE 2020**
 Importe: **\$32,697.86**
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$331,140.47	\$331,140.47	\$331,140.47	-	-
Inversión Ejercida	\$326,978.58	\$326,978.58	\$326,978.58	-	-
Saldo	\$4,161.89	\$4,161.89	\$4,161.89	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	06/03/20 AL 20/03/20	0.00	326,978.58
	Sub-Total	\$0.00	\$326,978.58
		Total	\$326,978.58

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **10** de **ABRIL DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

Cipriano Torres García / Director Auxiliar Obra Pública
Nombre, firma y cargo

Homero Garza García
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.