



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2020 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-06/20-IR Nombre de la Obra: SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO, CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y AV. RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES , MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y AV. RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-06/20-IR DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>03 DE ABRIL DE 2020</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-06/20-IR DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2020</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,371,709.28</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ -20.10</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1'371,689.18</u>
Contratista:	<u>CONSTRUCTORA ERF, S.A. DE C.V.</u>

Fecha de inicio:	<u>06/04/2020</u>	Fecha de terminación:	<u>04/07/2020</u>
Fecha real de inicio:	<u>03/06/2020</u>	Fecha real de terminación:	<u>10/07/2020</u>

1/4



3.- Descripción de los trabajos contratados:

CAMARA DE VIDEO DETECCION VEHICULAR 3MM A COLOR, CABLE PARA CAMARA DE VIDEO DETECCION VEHICULAR, CABLE CONTROL DE 5 CONDUCTORES CAL. 14 AWG, CANALIZACIÓN SOBRE BANQUETA, JARDÍN O TIERRA, CANALIZACIÓN SOBRE ARROYO, CEPA DE 20 X 50 CM DE PROFUNDIDAD, CONTROL ELECTRÓNICO DE HASTA 8 FASES, REGISTRO ELÉCTRICO DE 30.4 CM (12") DE DIÁMETRO X 60 CM DE PROFUNDIDAD, REGISTRO ELÉCTRICO DE 40.6 CM (16") DE DIÁMETRO X 80 CM DE PROFUNDIDAD, SEMÁFORO VEHICULAR DE 3 SECCIONES, DE 30 CM DE DIÁMETRO, POSTE TIPO OCTAGONAL, BASE DE CONCRETO, CABLE THW CAL. 10 AWG, SEÑAL RESTRICTIVA SR, DE 71 X 71 CMS. SEÑAL PREVENTIVA SP-37, DE 71 X 71 CMS., SEÑAL PREVENTIVA SP-33 DE 71 X 71 CMS., RAYA EN FORMA DE SPRAY DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO PARA PAVIMENTO ASFALTICO, RAYA EN FORMA DE SPRAY DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR AMARILLA PARA PAVIMENTO ASFALTICO, RAYA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO PARA PAVIMENTO ASFALTICO, FLECHAS DIRECCIONALES DE TRANSITO, VIALETA DE PLÁSTICO DE 10 X 10 X 1.8 CMS. COLOR BLANCO, VIALETA DE PLÁSTICO DE 10 X 10 X 1.8 CMS. COLOR AMARILLO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2426781 03 DE ABRIL DE 2020
Importe: \$137,170.93
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2426777 03 DE ABRIL DE 2020
Importe: \$411,512.79
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2426781 03 DE ABRIL DE 2020
Importe: \$137,170.93
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada					
	\$1,386,553.81	\$1,386,553.81	\$1,386,553.81	-	-
Inversión Ejercida	\$1'371,689.18	\$1'371,689.18	\$1'371,689.18	-	-
Saldo	\$14,864.63	\$14,864.63	\$14,864.63	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$411,512.78**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	03/06/20 AL 20/06/20	411,512.78	680,893.95
02 NORMAL	21/06/20 AL 10/07/20	0.00	256,547.19
01 ADITIVA	21/06/20 AL 10/07/20	0.00	22,735.26
Sub-Total		\$411,512.78	\$960,176.40
		Total	\$1'371,689.18

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA ERF, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **06** de **AGOSTO DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Lijiana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

"POR EL CONTRATISTA"

María Alejandra De León Ramos
Representante Legal
CONSTRUCTORA ERF, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-06/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ERF, S.A. DE C.V.**