



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-13/21-AD

Nombre de la Obra: PREPARACIÓN PARA CONEXIÓN A RED ELECTRICA, EN CALLE PERAL ENTRE AV. NOGAL Y GARDENIA, "LA CUCHILLA", COL. MIRADOR DEL FRAILE, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE PERAL ENTRE AV. NOGAL Y GARDENIA, "LA CUCHILLA", COL. MIRADOR DEL FRAILE, GARCÍA, N.L.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: ASIGNACION DIRECTA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-13/21-AD DE FECHA 29 DE MARZO DE 2021.

Fecha de Adjudicación: 30 DE MARZO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato: CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-13/21-AD DE 30 DE MARZO DE 2021.

Monto Original Contratado: \$ 157,955.29

Monto Total de Convenios: \$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra: \$ 157,955.29



Contratista: EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 31/03/2021 Fecha de terminación: 14/04/2021
Fecha real de inicio: 31/03/2021 Fecha real de terminación: 14/04/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA ANTIFRAUDE, INCLUYE: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ANTI FRAUDE, FLEJES DE ACERO, HEVILLA PARA FLEJES DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO DE 75KVA, 13,200 KV 120/240 V, INCLUYE: TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA, CRUCETA PT 200, ABRAZADERAS, CONECTORES, SEPARADORES, CORTA CIRCUITOS, LISTON FUSIBLE, ALAMBRE Y CABLE DE COBRE, ESTRUCTURA DE SOPORTE, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2543125 14 DE ABRIL DE 2021
Importe: \$15,795.53
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2543125 14 DE ABRIL DE 2021
Importe: \$15,795.53
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$161,315.01	\$161,315.01	\$161,315.01	-	-
Inversión Ejercida	\$157,955.29	\$157,955.29	\$157,955.29	-	-
Saldo	\$3,359.72	\$3,359.72	\$3,359.72	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	31/03/21 AL 14/04/21	0.00	157,955.29
	Sub-Total	\$0.00	\$157,955.29
		Total	\$157,955.29

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EEXA INTEGRAL SERVICIOS, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **21** de **MAYO DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas



Arg. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal



C.P. Lilitana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”



Abigail Luna Garza
Representante Legal
**EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE
C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-13/21-AD QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.