



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-16/20-AD

Nombre de la Obra: INTRODUCCIÓN SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR RIOS, EN LA COL. HEROES DE CAPELLANIA Y EN COL. LOS ENCINOS, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR RÍOS EN COL. HÉROES DE CAPELLANÍA Y EN COL. LOS ENCINOS.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

ASIGNACION DIRECTA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-16/20-AD DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020.

Fecha de Adjudicación:

29 DE MAYO DE 2020

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-16/20-AD DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020.

Monto Original Contratado:

\$ 77,469.79

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 77,469.79



Contratista: **EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **01/06/2020** Fecha de terminación: **15/06/2020**
 Fecha real de inicio: **01/06/2020** Fecha real de terminación: **15/06/2020**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

SUMINISTRO EN INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 2" DE DIAM. INC. CORTE CON DISCO EN BANQUETA Y/O PAVIMENTO, DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETA Y/O PAVIMENTO, ELABORACION DE ZANJA DE 20 CMS. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 20 CMS., RELLENO DE ZANJA CON MAT. DE CORTE, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIALES SOBREPANTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**

Número y fecha: **2440504 DEL 29 DE MAYO DE 2020**

Importe: **\$7,746.98**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**

Número y fecha: **2440504 DEL 29 DE MAYO DE 2020**

Importe: **\$7,746.98**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



5.- Inversión

Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión				
2020				
Aprobada				
\$78,826.64	\$78,826.64	\$78,826.64	-	-
Inversión Ejercida				
\$77,469.79	\$77,469.79	\$77,469.79	-	-
Saldo				
\$1,356.85	\$1,356.85	\$1,356.85	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01/06/20 AL 15/06/20	0.00	77,469.79
	Sub-Total	\$0.00	\$77,469.79
		Total	\$77,469.79

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: GARCÍA, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V. y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **10** de **JULIO DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Abigail Luna Garza
Representante Legal
EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-16/20-AD** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.** Y LA EMPRESA **EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.**