



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-17/21-AD Nombre de la Obra: REPARACION DE DESLAVE, EN AV. LINCOLN Y RIO PESQUERIA, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. LINCOLN Y RIO PESQUERIA. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>ASIGNACION DIRECTA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-17/21-AD DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>23 DE ABRIL DE 2021.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-17/21-AD DE 23 DE ABRIL DE 2021.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 196,332.25</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 3,853.97</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 192,478.28</u>

1/4



Contratista: ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/04/2021 Fecha de terminación: 03/05/2021
Fecha real de inicio: 26/04/2021 Fecha real de terminación: 03/05/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA CONSOLIDADA CON CNC APISONADO Y HUMEDECIDO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, ACOSTILLADO CON MATERIAL CNC HASTA 0.30M POR ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, SUMINISTRO E INSTALACION TUBO PVC DE 2 1/2", PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE, GUARNICION ESTANDAR, RECTANGULAR TIPO L, SIMILAR A LA EXISTENTE, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 5M ENTRE ELLAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" DE 40CMX20CM CON CONCRETO, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 6.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO SBS, CONSTRUCCION DE FIRME CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ESPESOR DE 10CM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, PENDIENTES MINIMAS DEL 1% , ACABADO DEFINIDO POR LA SUPERVISION.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2247541-0000 23 DE ABRIL DE 2021
Importe: \$19,633.22
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2247541-0000 23 DE ABRIL DE 2021
Importe: \$19,633.22
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

[Handwritten signatures and initials] 2/4 *[Handwritten signature]*



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$202,377.91	\$202,377.91	\$202,377.91	-	-
Inversión Ejercida	\$192,478.28	\$192,478.28	\$192,478.28	-	-
Saldo	\$9,899.63	\$9,899.63	\$9,899.63	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26/04/21 AL 03/05/21	0.00	192,478.28
	Sub-Total	\$0.00	\$192,478.28
		Total	\$192,478.28

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: GARCÍA, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 27 de MAYO DEL 2021.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Rolando Treviño González
Representante Legal
ROLANDO TREVIÑO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-17/21-AD** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.** Y LA EMPRESA **ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**