



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-18/21-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL, CALLE VALLE DE LERMA Y BARRA PERIMETRAL DEL SECTOR "L" EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.

Localidad: CALLE VALLE DE LERMA Y BARRA PERIMETRAL DEL SECTOR "L" EN COL. VALLE DE LINCOLN. Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-18/21-IR DE FECHA 06 DE MAYO DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

07 DE MAYO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-18/21-IR DE 07 DE MAYO DE 2021.

Monto Original Contratado:

\$ 885,527.92

Monto Total de Convenios:

\$ 13,477.13

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 899,005.05

1/4



Contratista: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 10/05/2021 Fecha de terminación: 08/07/2021
Fecha real de inicio: 10/05/2021 Fecha real de terminación: 28/06/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE EXISTENTE CON RECUPERACION, DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO DE ARBOTANTE DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE DAÑADA, DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO MECÁNICO, DESPALME Y DESHIERBE, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TODO TIPO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ESPESOR DE 15CM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, BACHEO MENOR EN CALLE SECUNDARIA, CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 1.00 X 1.00 M. CON CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PEDESTAL DE CONCRETO DE 20 X 20, CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO DE 20 X 20, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO, MURO DE BLOCK DE CONCRETO # 8, REPARACION DE HUECO EN MURO DE BLOCK, RESANES DE GRIETAS EN MURO DE BLOCK.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2255623-0000 07 DE MAYO DE 2021
Importe: \$88,552.79
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2245899-0000 07 DE MAYO DE 2021
Importe: \$265,658.37
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2255623-0000 29 DE JUNIO DE 2021
Importe: \$89,900.50
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha:	2255623-0000 07 DE MAYO DE 2021
Importe:	\$88,552.79
Período de Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$899,013.13	\$899,013.13	\$899,013.13	-	-
Inversión Ejercida	\$899,005.05	\$899,005.05	\$899,005.05	-	-
Saldo	\$8.08	\$8.08	\$8.08	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$265,658.37**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/05/21 AL 24/05/21	158,370.35	369,530.79
01 ADITIVA	10/05/21 AL 24/05/21	35,728.03	83,365.43
02 NORMAL	25/05/21 AL 13/06/21	71,559.99	153,776.42
02 ADITIVA	25/05/21 AL 13/06/21	0.00	13,189.77
03 NORMAL	14/06/21 AL 28/06/21	0.00	13,484.27
Sub-Total		\$265,658.37	633,346.68
		Total	\$899,005.05

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

3/4



El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **03** de **AGOSTO DEL 2021.**

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Reanulfo Oviedo Rodríguez
Representante Legal
CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-18/21-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**