



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-32/20-IR

Nombre de la Obra: ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL CONTIGUO A CANAL PLUVIAL SOBRE AV. PASEO DEL PRADO EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.

Localidad: SOBRE AV. PASEO DEL PRADO EN COL. URBIVILLA DEL PRADO.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-32/20-IR DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2020.

Fecha de Adjudicación:

07 DE AGOSTO DE 2020

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-32/20-IR DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2020

Monto Original Contratado:

\$ 1,087,641.11

Monto Total de Convenios:

\$ - 1,141.25

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,086,499.86



Contratista: **DOS FRONTERAS COMERCIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: 10/08/2020 Fecha de terminación: 07/11/2020
Fecha real de inicio: 10/08/2020 Fecha real de terminación: 26/10/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL ANTIVANDALICO COLOR MORADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA DE 120-240 VOLTS EN 34,000 V., CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE UN ANCHO DE HASTA 20 CM.. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0, XLP 600 VOLTS, 90 °C ANTI FLAMA., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", RETIRO DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2462278 07 DE AGOSTO DE 2020
Importe: \$108,764.11
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2462272 07 DE AGOSTO DE 2020
Importe: \$326,292.38
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2462278 07 DE AGOSTO DE 2020
Importe: \$108,764.11
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

[Handwritten signatures and marks]
2/4



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$1,102,189.57	\$1,102,189.57	\$1,102,189.57	-	-
Inversión Ejercida	\$1,086,499.86	\$1,086,499.86	\$1,086,499.86	-	-
Saldo	\$15,689.71	\$15,689.71	\$15,689.71	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$326,292.33**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	11/08/20 AL 26/08/20	23,179.96	54,086.55
02 NORMAL	27/08/20 AL 25/09/20	263,239.12	614,224.62
03 NORMAL	26/09/20 AL 26/10/20	39,873.26	91,896.36
	Sub-Total	\$326,292.34	\$760,207.53
		Total	\$1,086,499.86

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **DOS FRONTERAS COMERCIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **27** de **NOVIEMBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Salvador Orta Ramos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Jorge Alejandro Alvarado Martínez
Representante Legal
**DOS FRONTERAS COMERCIO Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-32/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA DOS FRONTERAS COMERCIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**