





Contratista: **CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: 10/08/2020 Fecha de terminación: 07/11/2020  
 Fecha real de inicio: 10/08/2020 Fecha real de terminación: 30/10/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE. DEMOLICIÓN DE CORDON EXISTENTE. RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA. BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO. TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR. CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" DE 40CMX20CM CON CONCRETO. CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR A LA EXISTENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL ANTIVANDALICO COLOR MORADO. CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5". SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6. 600 VOLTS. 90 °C ANTIFLAMA. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE UN ANCHO DE HASTA 20 CM. BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.SEGUN NORMA CFE. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO. COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**  
 Número y fecha: **2460549 07 DE AGOSTO DE 2020**  
 Importe: **\$141,351.09**  
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:  
 Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**  
 Número y fecha: **2460533 07 DE AGOSTO DE 2020**  
 Importe: **\$424,053.28**  
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A  
 Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:  
 Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**  
 Número y fecha: **2460549 07 DE AGOSTO DE 2020**  
 Importe: **\$141,351.09**  
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

*[Firmas manuscritas]*



5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
	2020				
Aprobada	\$1,430,679.09	\$1,430,679.09	\$1,430,679.09	-	-
Inversión Ejercida	\$1,312,791.14	\$1,312,791.14	\$1,312,791.14	-	-
Saldo	\$117,887.95	\$117,887.95	\$117,887.95	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$424,053.28**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/08/20 AL 09/09/20	96,455.14	225,061.99
01 ADITIVA	10/08/20 AL 09/09/20	5,838.62	13,623.43
02 NORMAL	10/09/20 AL 24/09/20	127,283.80	296,995.53
02 ADITIVA	10/09/20 AL 24/09/20	938.39	2,189.57
03 NORMAL	25/09/20 AL 16/10/20	193,537.33	298,157.32
03 ADITIVA	25/09/20 AL 16/10/20	0.00	5,525.27
01 EXTRA	17/10/20 AL 30/10/20	0.00	47,184.75
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$424,053.28</b>	<b>\$888,737.86</b>
		<b>Total</b>	<b>\$1,312,791.14</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **04** de **DICIEMBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras  
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

**Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

**C.P. Lilitiana Torres González**  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

**Reanulfo Oviedo Rodríguez**  
Representante Legal  
**CONSTRUCCIONES MALDONADO  
OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-33/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**