



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-19/20-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
POLIVALENTE UBICADA EN CALLE
ACERO, TOPACIO, TEZAL Y
OPALO, EN COL. VALLE DE
LINCOLN, GARCÍA, N.L.

Localidad: UBICADA EN CALLE ACERO,
TOPACIO, TEZAL Y OPALO, EN COL.
VALLE DE LINCOLN.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FU-19/20-IR DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2020.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>12 DE JUNIO DE 2020</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FU-19/20-IR DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2020</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,617,523.63</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 4,249.13</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,613,274.50</u>

1/4



Contratista: SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/06/2020 Fecha de terminación: 13/08/2020
 Fecha real de inicio: 15/06/2020 Fecha real de terminación: 16/07/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, DEMOLICIÓN DE CORDON EXISTENTE, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, BASE DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL CALIZA TRITURADA COMPACTADA AL 95% DEL PVSM, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 7.5 M. DE ALTURA, CON ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: SOFIMEX Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2442898 DEL 12 DE JUNIO DE 2020
 Importe: \$161,752.36
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
 Compañía Afianzadora: SOFIMEX Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2442885 DEL 12 DE JUNIO DE 2020
 Importe: \$485,257.09
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: SOFIMEX Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2442898 DEL 12 DE JUNIO DE 2020
 Importe: \$161,752.36
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$1,635,514.43	\$1,635,514.43	\$1,635,514.43	-	-
Inversión Ejercida	\$1,613,274.50	\$1,613,274.50	\$1,613,274.50	-	-
Saldo	\$22,239.93	\$22,239.93	\$22,239.93	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$485,257.08**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/06/20 AL 30/06/20	156,453.05	365,057.10
01 ADITIVA	15/06/20 AL 30/06/20	16,249.84	37,916.28
02 NORMAL	01/07/20 AL 16/07/20	296,954.26	692,893.25
02 ADITIVA	01/07/20 AL 16/07/20	857.44	2,000.68
01 EXTRA	01/07/20 AL 16/07/20	14,742.52	30,150.11
	Sub-Total	485,257.11	\$1,128,017.42
		Total	\$1,613,274.50

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **13** de **AGOSTO DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”


Erendira Adriana García Oviedo
Representante Legal
SERVICIOS Y SOLUCIONES
PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-19/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V**