



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2021 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-26/21-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE VILLA BURGOS, ENTRE VILLA VALENCIA Y VILLA CORUÑA, COL. VILLAZUL, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE VILLA BURGOS, ENTRE VILLA VALENCIA Y VILLA CORUÑA, COL. VILLAZUL. Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FU-26/21-IR DE FECHA 13 DE MAYO DE 2021.

Fecha de Adjudicación: 21 DE MAYO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato: CONTRATO No. OP-MGNL-FU-26/21-IR DE 21 DE MAYO DE 2021.

Monto Original Contratado: \$ 1,812,291.41

Monto Total de Convenios: \$ - 1.01

Monto Ejercido de la Obra: \$ 1,812,290.40



Contratista: CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 24/05/2021 Fecha de terminación: 06/08/2021  
Fecha real de inicio: 24/05/2021 Fecha real de terminación: 12/07/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO EN ARCO DE 4 ASIENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DE TRES BALANZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL PASAMANOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL RESBALADERO SENCILLO CON PROTECCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL DOMO TIPO TORTUGA, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS, BASE DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL CALIZA TRITURADA, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2247310-0000 21 DE MAYO DE 2021  
Importe: \$181,229.14  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:  
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2247309-0000 21 DE MAYO DE 2021  
Importe: \$543,687.42  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2247310-0000 21 DE MAYO DE 2021  
Importe: \$181,229.14  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

*me*

*d*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$1,830,036.75	\$1,830,036.75	\$1,830,036.75	-	-
Inversión Ejercida	\$1,812,290.40	\$1,812,290.40	\$1,812,290.40	-	-
Saldo	\$17,746.35	\$17,746.35	\$17,746.35	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$543,687.42**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	24/05/21 AL 15/06/21	229,212.75	534,829.76
02 NORMAL	16/06/21 AL 12/07/21	314,474.67	705,417.16
01 ADITIVA	16/06/21 AL 12/07/21	0.00	28,356.06
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$543,687.42</b>	<b>1,268,602.98</b>
		<b>Total</b>	<b>\$1,812,290.40</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **11** de **AGOSTO DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

  
Arq. Cipriano Torres García  
Director General de Obras Públicas

  
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcciones de Obras  
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos


  
Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

  
C.P. Liliana Torres González  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

  
Sergio Villegas Manzanares  
Representante Legal  
CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE  
C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-26/21-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.**