



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-28/20-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MISIÓN LA FE DE MISIÓN AZUR A CANAL EXISTENTE EN MISIÓN FLORIDA, COL. MISIÓN SAN JUAN, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE MISIÓN LA FE DE MISIÓN AZUR A CANAL EXISTENTE EN MISIÓN FLORIDA, COL. MISIÓN SAN JUAN.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-28/20-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2020.

Fecha de Adjudicación:

10 DE JULIO DE 2020

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-28/20-IR DE FECHA 10 DE JULIO DE 2020

Monto Original Contratado:

\$ 2,279,028.94

Monto Total de Convenios:

\$ - 164,919.86

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,114,109.08

1/4



Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: 13/07/2020 Fecha de terminación: 10/10/2020
 Fecha real de inicio: 13/07/2020 Fecha real de terminación: 10/09/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA, PLANTILLA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO, ACOSTILLADO CON MATERIAL CNC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALON DE POLIPROPILENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL, RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DE AGUA POTABLE, REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS GAS NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
 Número y fecha: 2174122-0000 DEL 10 DE JULIO DE 2020
 Importe: \$227,902.89
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
 Número y fecha: 2174121-0000 DEL 10 DE JULIO DE 2020
 Importe: \$683,708.68
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: -----

Número y fecha: -----

Importe: -----

Período de Vigencia: -----

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
 Número y fecha: 2174122-0000 DEL 10 DE JULIO DE 2020
 Importe: \$227,902.89
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$2,304,246.87	\$2,304,246.87	\$2,304,246.87	-	-
Inversión Ejercida	\$2,114,109.08	\$2,114,109.08	\$2,114,109.08	-	-
Saldo	\$190,137.79	\$190,137.79	\$190,137.79	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$683,708.67**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	13/07/20 AL 27/07/20	345,796.70	806,858.95
02 NORMAL	28/07/20 AL 26/08/20	175,709.53	409,988.88
01 ADITIVA	28/07/20 AL 26/08/20	78,874.91	184,041.46
03 NORMAL	27/08/20 AL 10/09/20	83,327.56	29,511.12
	Sub-Total	\$683,708.70	\$1,430,400.41
		Total	\$2,114,109.08

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **15** de **OCTUBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

Sergio Villegas Manzanares
Representante Legal
CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-28/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.**