



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-30/19-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN COL. URBIVILLA DEL PRADO. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	INVITACIÓN RESTRINGIDA
Número y Fecha del Concurso:	CONCURSO No. OP-MGNL-FU-30/19-IR DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019
Fecha de Adjudicación:	24 DE MAYO DE 2019
Número y Fecha del Contrato:	CONTRATO No. OP-MGNL-FU-30/19-IR DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019
Monto Original Contratado:	\$ 1,780,131.61
Monto Total de Convenios:	\$ - 1,583.51
Monto Ejercido de la Obra:	\$ 1'778,548.10



Contratista: SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 27/05/2019 Fecha de terminación: 26/07/2019
Fecha real de inicio: 28/05/2019 Fecha real de terminación: 18/07/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

CONSTRUCCION DE FIRME EN AREA POLIVALENTE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ESPESOR DE 15CM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, PENDIENTES MINIMAS DEL 2% HACIA LOS LADOS, ACABADO FLOTEADO, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES, REHABILITACION Y REHUBICACION DE BANCA METALICA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE DE BASURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS DE EJERCICIO ELIPTICA, CAMINADORA, BICICLETA, PIERNAS, PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL COLOR NEGRO, REHABILITACION DE PORTERIA CON TABLERO EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 12 M. DE ALTURA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3701-17781-5 24 DE MAYO DE 2019
Importe: \$178,013.16
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3701-17780-6 24 DE MAYO DE 2019
Importe: \$534,039.48
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3701-17781-5 24 DE MAYO DE 2019
Importe: \$178,013.16
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	-	-
Inversión Ejercida	\$1'778,548.10	\$1'778,548.10	\$1'778,548.10	-	-
Saldo	\$21,451.90	\$21,451.90	\$21,451.90	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$534,039.48**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/05/19 AL 15/06/19	159,615.36	372,435.85
02 NORMAL	16/06/19 AL 01/07/19	116,690.48	272,277.76
03 NORMAL	02/07/19 AL 18/07/19	232,888.85	543,407.31
01 ADITIVA	16/06/19 AL 18/07/19	13,844.83	32,304.62
01 EXTRA	16/06/19 AL 01/07/19	10,999.97	24,083.08
	Subtotal	\$ 534,039.48	\$ 1,224,508.62
		Total	\$1'778,548.10

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **07** de **AGOSTO DEL 2019.**

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Salvador Orta Ramos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

Arq. Raúl Zavala González
Director de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal

Eréndira Adriana García Oviedo
Representante Legal

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-30/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.**