



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-31/19-IR Nombre de la Obra: REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE EN COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL. Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FU-31/19-IR DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>24 DE MAYO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FU-31/19-IR DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 988,924.06</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ -0.02</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 988,924.04</u>



Contratista: CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 27/05/2019 Fecha de terminación: 26/07/2019  
Fecha real de inicio: 27/05/2019 Fecha real de terminación: 15/07/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPARACIÓN DE DAÑOS EN ÁREA DE CARPETA EN CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE ACRÍLICO SEMI PROFESIONAL MARCA LIFE TIME O SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD, ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" DE DIAM CED. 30, ESMALTADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC CAL 10 DE 2.00 MTS DE ALTURA, ELECTROSOLDADA CON ESTRUCTURA DE PTR PARA USO RUDO 2X2", ESMALTADO Y FONDEADO CON 2 PUERTAS DE 1.00 M DE ANCHO CON PASADOR PARA CANDADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 12 M. DE ALTURA, CON ACCESORIOS.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 3701-17768-0 24 DE MAYO DE 2019  
Importe: \$98,892.41  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:  
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 3701-17767-5 24 DE MAYO DE 2019  
Importe: \$296,677.22  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: -----  
Número y fecha: -----  
Importe: -----  
Período de Vigencia: -----

Fianza de Vicios Ocultos:  
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 3701-17768-0 24 DE MAYO DE 2019  
Importe: \$98,892.41  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA





5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	-	-
Inversión Ejercida	\$988,924.04	\$988,924.04	\$988,924.04	-	-
Saldo	\$11,075.96	\$11,075.96	\$11,075.96	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$296,677.20**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	27/05/19 AL 24/06/19	236,193.03	551,117.08
02 NORMAL	26/06/19 AL 03/07/19	60,484.19	66,881.51
01 ADITIVA	26/06/19 AL 03/07/19	0.00	55,291.85
02 ADITIVA	04/07/19 AL 15/07/19	0.00	18,956.40
<b>Sub-total</b>		\$296,677.22	\$692,246.84
		<b>Total</b>	<b>\$988,924.04</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **30** de **JULIO DEL 2019.**

Por la Dirección General de Obras Públicas

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

**Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

**ARQ. RAÚL ZAVALA GONZÁLEZ**  
Director de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

**Isauro Narváez Yepiz**  
Representante Legal

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-31/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.**