



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE  
ULTRACRECIMIENTO,  
EJERCICIO 2019

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-32/19-IR

Nombre de la Obra: DRENAJE PLUVIAL EN COL. LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN COL. LAS VILLAS.

Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-32/19-IR DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019

Fecha de Adjudicación:

24 DE MAYO DE 2019

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-32/19-IR DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019

Monto Original Contratado:

\$ 1,584,229.19

Monto Total de Convenios:

\$ - 238,700.08

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,345,529.11



Contratista: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 27/05/2019 Fecha de terminación: 26/07/2019  
Fecha real de inicio: 27/05/2019 Fecha real de terminación: 12/07/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, DEMILICION DE CARPETA ASFALTICA, EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE MURO Y DEMAS ELEMENTOS, PARA CONEXIÓN CON DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE, RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5CM DE ESPESOR COMPACTOS, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O GAS NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING SEGÚN DISEÑO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2318466 24 DE MAYO DE 2019

Importe: \$158,422.92

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2318324 24 DE MAYO DE 2019

Importe: \$475,268.76

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: -----

Número y fecha: -----

Importe: -----

Período de Vigencia: -----

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2318466 24 DE MAYO DE 2019

Importe: \$158,422.92

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



#### 5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	-	-
Inversión Ejercida	\$1,345,529.11	\$1,345,529.11	\$1,345,529.11	-	-
Saldo	\$254,470.89	\$254,470.89	\$254,470.89	-	-

#### 6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$475,268.75**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/05/19 AL 13/06/19	178,955.50	417,562.82
02 NORMAL	17/06/19 AL 12/07/19	296,313.26	345,487.68
01 ADITIVA	17/06/19 AL 12/07/19	0.00	107,209.86
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$475,268.76</b>	<b>\$870,260.36</b>
		<b>Total</b>	<b>\$1,345,529.11</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

#### 7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

#### 8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.





9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **30** de **JULIO DEL 2019**.

**Por la Dirección General de Obras Públicas**

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

**Por la Secretaría de Servicios Públicos**

**Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre**  
Supervisor de Obra

**Nombre, firma y cargo**

**Por la Contraloría Municipal**

**"POR EL CONTRATISTA"**

**ARQ. RAÚL ZAVALA GONZÁLEZ**  
Director de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

**Ing. Homero Garza García**  
Representante Legal

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-32/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.**