



García
SOMOS FAMILIA | 2018-2021

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS
MUNICIPALES, EJERCICIO
2019

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-01-19-IR

Nombre de la Obra: “REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO “EL GENERAL” EN AREA DE ALBERCAS EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE, GARCIA, N.L.”

Localidad: EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-01-19-IR DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Adjudicación:

14 DE FEBRERO DE 2019

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-01-19-IR DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019

Monto Original Contratado:

\$ 3'302,178.21

Monto Total de Convenios:

\$ 32,501.52

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 3,334,679.73

[Handwritten signatures in blue ink]



Contratista: BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/02/2019 Fecha de terminación: 17/03/2019

Fecha real de inicio: 15/02/2019 Fecha real de terminación: 17/03/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

CORTE CON DISCO EN BANQUETA, DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (BANQUETA, MURO DE BLOCK, CASTILLOS, CADENAS, ETC.), EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA DESCUBIRIR TUBERIA DAÑADA EN AREA DE ALBERCA Y TOBOGANES, DESINSTALACION Y REINSTALACION DE TOBOGAN CERRADO Y TIPO KAMIKASE EXISTENTES, RETIRO DE TUBERIA DAÑADA, DEMOLICION DE CENEFA EXISTENTE EN MURO DE ALBERCA, CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DEL MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO CON TIERRA AMARILLA MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO EN CAPAS DE 15 CMS COMPACTADO AL 95% DE PVSM, BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSAICO VENECIANO, REHABILITADO DE ESTRUCTURA METALICA PARA TOBOGANES, REHABILITADO DE TOBOGANES CERRADO Y TIPO KAMIKASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPASTADO DE CONCRETO KOOL DECK (PISO FRIO), PINTURA PARA ALBERCA DE BASE DE HULE CLORADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA TIPO TOLDO CON MALLASOMBRA CON ACERO ESTRUCTURAL EN AREA DE ALBERCA, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BOMBA BAJO TOBOGAN DE 2.00M X 2.00M X 2.80M, CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS DE 3.50M X 4.50M X 2.80M., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 6", SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ARENA DE 48" PARA PISCINA, SUMINISTRO Y CARGA DE MATERIAL FILTRANTE (ZEOLITA) EN FILTRO DE 48", SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBAS CON MOTOR IMPORTADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADORES AUTOMATICOS CON TIMER PARA MOTOBOMBAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADORES PARA PASTILLA DE 3" CAPACIDAD DE 20KG., ADECUACION HIDRAULICA EN SISTEMA DE TUBERIAS, MANIFOLD HIDRONEUMATICO EN CUARTO DE MAQUINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE DESNATADORES CON DIAMETRO DE 8" Y SUCCION DE 2" CON TUBERIA DE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA 2HP, CON HABILITADO DE TUBERIA DE PVC Y PIEZAS ESPECIALES PARA FUENTE CENTRAL DE PISCINA PRINCIPAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE SISTEMA DE RETORNO DE TOBOGAN, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE 20 HP CON MOTOR IMPORTADO PARA PROTECCION DE AMBIENTES EXTERIORES, TRAMPA DE PELO, SUCCION DE 6" Y DESCARGA DE 4" 220V TRIFASICA, REUBICACION DE CONTROL ELECTRICO DE MOTOBOMBA DE TOBOGAN, ADECUACION HIDRAULICA EN SISTEMA DE RECUPERACION DE SUCCION EN SEMICISTERNA PARA PICHANCHA DE TOBOGAN, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CON BASE DE PVC PARA DREN DE FONDO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Fianzas Dorama, S.A.

Número y fecha: 19A05675 14 DE FEBRERO DE 2019

Importe: \$330,217.82

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Fianzas Dorama, S.A.

Número y fecha: 19A05662 19 DE FEBRERO DE 2019

Importe: \$990,653.46

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Dorama Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 19A05675 08 DE MARZO DE 2019

Importe: \$3,250.15

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: Fianzas Dorama, S.A.
Número y fecha: 19A05675 14 DE FEBRERO DE 2019
Importe: \$330,217.82
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$3'335,200.00	\$3'335,200.00	-	\$3'335,200.00	-
Inversión Ejercida	\$3,334,679.73	\$3,334,679.73	-	\$3,334,679.73	-
Saldo	\$520,.27	\$520,.27	-	\$520,.27	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$990,653.46**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/02/19 AL 08/03/19	990,653.46	2,203,568.09
01 ADITIVA	15/02/19 AL 08/03/19	0.00	85,505.27
01 EXTRA	09/03/19 AL 17/03/19	0.00	54,952.91
	Sub-total	\$990,653.46	\$2'344,026.27
	Total		\$3,334,679.73

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.**, y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **15** de **ABRIL DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Esteban Ortega Tovar
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

Nombre, firma y cargo

Ing. Jorge Alejandro Alvarado Guerrero
Representante Legal
BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-01-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.**