



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: **NUEVO LEÓN**

Programa: **RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2018** Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

<p>No. de Obra: OP-MGNL-RP-02/18-IR</p>	<p>Nombre de la Obra: “REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT BOL 7, DE PASTO SINTETICO EN HACIENDA GUIA ENTRE HACIENDA BOCA LEONES Y HACIENDA RALDEÑA, EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL SOL.”</p>
--	--

<p>Localidad: EN CALLE HACIENDA GUIA ENTRE HACIENDA BOCA LEONES Y HACIENDA RALDEÑA FRACC. HACIENDA DEL SOL.</p>	<p>Municipio: <u> GARCÍA, N.L. </u></p>
--	--

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato **X** .

Modalidad de Ejecución:	<u> INVITACIÓN RESTRINGIDA </u>
Número y Fecha del Concurso:	<u> CONCURSO No. OP-MGNL-RP-02-18-IR DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2018 </u>
Fecha de Adjudicación:	<u> 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 </u>
Número y Fecha del Contrato:	<u> CONTRATO No. OP-MGNL-RP-02-18-IR DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 </u>
Monto Original Contratado:	<u> \$ 1,274,515.61 </u>
Monto Total de Convenios:	<u> \$ - 18,050.04 </u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u> \$ 1'256,465.57 </u>



García
SOMOS FAMILIA | 2018-2021

Contratista: JD QUINTANILLA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 24/12/2018 Fecha de terminación: 22/06/2019
 Fecha real de inicio: 24/12/2018 Fecha real de terminación: 23/02/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:
RETIRO DE PASTO DAÑADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ARTIFICIAL MONOFILAMENTO DE 30 MM, REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS METÁLICAS EXISTENTES, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE CANCHA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VALLA PERIMETRAL DE 1.50MTS DE ALTURA A BASE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 2 1/2 " CON SEPARACION MAXIMA A CADA 2.5M Y MALLA CICLÓNICA FORRADA DE PVC CON ESQUINEROS Y BARRA SUPERIOR CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 3", ANCLADA CON CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PROTECTORA DE NYLON EN AREA DE PORTERIAS.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.
 Número y fecha: 2282217 21 DE DICIEMBRE DE 2018
 Importe: \$127,451.56
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.
 Número y fecha: 2282217 21 DE DICIEMBRE DE 2018
 Importe: \$127,451.56
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2018				
Aprobada	\$1,288,699.78	\$1,288,699.78	-	\$1,288,699.78	-
Inversión Ejercida	\$1'256,465.57	\$1'256,465.57	-	\$1'256,465.57	-
Saldo	\$32,234.21	\$32,234.21	-	\$32,234.21	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	24/12/18 AL 23/01/19	0.00	973,457.88
02 NORMAL	24/01/19 AL 23/02/19	0.00	283,007.69
		Sub-total	\$1'256,465.57
		Total	\$1'256,465.57

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **JD QUINTANILLA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2018.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **22** de **MARZO DEL 2019.**

Por la Dirección General de Obras Públicas




Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Esteban Ortega Tovar
Supervisor de Obra


Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

"POR EL CONTRATISTA"



Liliana Torres González
Nombre, firma y cargo



Juan de Dios Quintanilla González
Representante Legal
JD QUINTANILLA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-RP-02-18-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA JD QUINTANILLA, S.A. DE C.V.