



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:


No. de Obra: OP-MGNL-RP-03-19-IR Nombre de la Obra: “REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA EN FRACC. VALLE DE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.”

Localidad: EN FRACC. VALLE DE SAN JOSE. Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-03-19-IR DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-03-19-IR DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3'100,001.03</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 165,605.61</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3'265,606.64</u>





Contratista: GREZCONSA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/02/2019 Fecha de terminación: 20/08/2019

Fecha real de inicio: 22/02/2019 Fecha real de terminación: 20/08/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE HASTA 3.00M DE ALTURA, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, CORTE DE MATERIAL I Y II, RELLENO PARA NIVELACIÓN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA INFANTIL Y DE GIMNASIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROCARPETA ANTIDERRAPANTE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, FIRME DE CONCRETO, VIGA DE CIMENTACION 0.20 X 0.20 M., CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CERRAMIENTYO 0.20 X 0.20 M., LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS O SIMILAR DE 10.000 LTS DE 2.38M DE DIÁMETRO Y 2.43M DE ALTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA, DISEÑO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN AREAS VERDES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PICNIC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE TENSOCUBIERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PIERNAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO BARCELONA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA CROSSFIT TIPO RAC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA CROSSFIT TIPO PULPO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA., REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL COLOR NEGRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 600 VOLTS, 90 °C ANTIFLAMA, MARCA VIAKON O SIMILAR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento: \_\_\_\_\_  
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 3949-02614-4 20 DE FEBRERO DE 2019  
Importe: \$310,000.10  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA  
Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso: \_\_\_\_\_

Fianza del Convenio: \_\_\_\_\_

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 3949-02614-4 08 DE AGOSTO DE 2019  
Importe: \$326,560.66  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

**Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**

Número y fecha:

**3949-02614-4 08 DE AGOSTO DE 2019**

Importe:

**\$326,560.66**

Período de Vigencia:

**UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

#### 5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$3,157,337.03	\$3,157,337.03	-	\$3,157,337.03	-
Inversión Ejercida	\$3'265,606.64	\$3'265,606.64	-	\$3'265,606.64	-
Saldo	-\$108,269.61	-\$108,269.61	-	-\$108,269.61	-

#### 6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/02/19 AL 14/03/19	0.00	569,083.08
02 NORMAL	16/05/19 AL 15/06/19	0.00	411,926.79
03 NORMAL	16/06/19 AL 15/07/19	0.00	326,213.07
01 ADITIVA	16/06/19 AL 15/07/19	0.00	52,410.30
04 NORMAL	16/07/19 AL 25/07/19	0.00	376,727.85
05 NORMAL	26/07/19 AL 05/08/19	0.00	735,256.67
06 NORMAL	06/08/19 AL 20/08/19	0.00	639,087.15
02 ADITIVA	06/08/19 AL 20/08/19	0.00	97,413.68
01 EXTRA	06/08/19 AL 20/08/19	0.00	57,488.05
		Sub-total	\$3'265,606.64
		<b>Total</b>	<b>\$3'265,606.64</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

#### 7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **GREZCONSA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **19** de **SEPTIEMBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

  
Arq. Cipriano Torres García  
Director General de Obras Públicas


  
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

  
Ing. Esteban Ortega Tovar  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

  
Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

  
Verónica de la Cruz Flores  
Representante Legal  
GREZCONSA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-03-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA GREZCONSA, S.A. DE C.V.**