



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS
MUNICIPALES, EJERCICIO
2018

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-05/18-IR

Nombre de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.”

Localidad: EN AV. MISION ARCOS
ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC
CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO
PONIENTE) FRACC. MISION SAN
JUAN.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

| | |
|------------------------------|---|
| Modalidad de Ejecución: | <u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u> |
| Número y Fecha del Concurso: | <u>CONCURSO No. OP-MGNL-RP-05-18-IR DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018</u> |
| Fecha de Adjudicación: | <u>21 DE DICIEMBRE DEL 2018</u> |
| Número y Fecha del Contrato: | <u>CONTRATO No. OP-MGNL-RP-05-18-IR DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2018</u> |
| Monto Original Contratado: | <u>\$ 1,591,405.58</u> |
| Monto Total de Convenios: | <u>\$ -20,348.45</u> |
| Monto Ejercido de la Obra: | <u>\$ 1'571,057.13</u> |



Contratista: EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 24/12/2018 Fecha de terminación: 22/06/2019
Fecha real de inicio: 26/12/2018 Fecha real de terminación: 05/04/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

BASE DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL CALIZA TRITURADA COMPACTADA AL 95% DEL PVSM, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS. CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADO EN PLANTA DE 3.0 cm. DE ESPESOR COMPACTOS TEXTURA FINA CON MATERIAL TRITURADO DE CALIZA CON GRANULOMETRIA APROBADA POR EL LABORATORIO, EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 95% MARSHALL SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20 X 18 CM. JUNTAS A CADA 3 MTS. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA MARCA PINTEX O SIMILAR EN COLOR ESCOGIDO POR LA EJECUTORA, APLICADO A 3 MANOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE LAMINA GALV. CAL 26, BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" DE DIAM CED. 30, ESMALTADO. CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 40X40X150 CMS. PARA ANCLAJE DE PORTERIA A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC CAL 10 DE 2.00 MTS DE ALTURA, ELECTROSOLDADA CON ESTRUCTURA DE PTR PARA USO RUDO 2X2", ESMALTADO Y FONDEADO CON 2 PUERTAS DE 1.00 M DE ANCHO CON PASADOR PARA CANDADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 12 M. DE ALTURA, CON ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 50 X 50 CMS DE DIMENSION Y 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. CONSTRUCCION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Número y fecha: 1952657-0000 21 DE DICIEMBRE DE 2018

Importe: \$159,140.56

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____



Fianza de Vicios Ocultos:

| | |
|-----------------------|---|
| Compañía Afianzadora: | Liberty Fianzas, S.A. de C.V. |
| Número y fecha: | 1952657-0000 21 DE DICIEMBRE DE 2018 |
| Importe: | \$159,140.56 |
| Período de Vigencia: | UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA |

5.- Inversión

| | Año Fiscal | Total | Federal | Municipal | Beneficiarios |
|--------------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------------|
| Inversión | 2018 | | | | |
| Aprobada | \$1,605,884.06 | \$1,605,884.06 | - | \$1,605,884.06 | - |
| Inversión Ejercida | \$1'571,057.13 | \$1'571,057.13 | - | \$1'571,057.13 | - |
| Saldo | \$34,826.93 | \$34,826.93 | - | \$34,826.93 | - |

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

| Estimación No. | Período | Amortización de Anticipo | Importe |
|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 01 NORMAL | 26/12/18 AL 24/01/19 | 0.00 | 379,257.10 |
| 02 NORMAL | 26/01/19 AL 25/02/19 | 0.00 | 338,979.24 |
| 03 NORMAL | 27/02/19 AL 28/03/19 | 0.00 | 722,586.72 |
| 01 EXTRA | 01/04/19 AL 05/04/19 | 0.00 | 130,234.07 |
| Total | | | \$1'571,057.13 |

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2018.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **26** de **ABRIL DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Esteban Ortega Tovar
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

Liliana Torres
Nombre, firma y cargo

Jorge Patricio Montemayor
Altamirano
Representante Legal

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-05-18-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.**