



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS  
MUNICIPALES, EJERCICIO  
2019

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-05-19-IR

Nombre de la Obra: “REHABILITACIÓN DE PLAZA  
PÚBLICA EN FRACC. PASEO DE  
LAS MINAS GARCÍA, N.L.”

Localidad: EN FRACC. PASEO DE LAS  
MINAS. Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-05-19-IR DE FECHA 18  
DE FEBRERO DE 2019

Fecha de Adjudicación:

20 DE FEBRERO DE 2019

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-05-19-IR DE FECHA 20  
DE FEBRERO DE 2019

Monto Original Contratado:

\$ 1,327,891.87

Monto Total de Convenios:

\$ - 5,558.18

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1'322,333.69



Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR BRIEND, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/02/2019 Fecha de terminación: 21/07/2019
Fecha real de inicio: 22/02/2019 Fecha real de terminación: 08/05/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:
TRAZO Y NIVELACION, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS METÁLICOS DAÑADOS (JUEGO INFANTIL, BANCAS, TECHUMBRES, ETC.), CORTE DE MATERIAL I Y II, DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DAÑADA DE HASTA 15CM DE ESPESOR, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO FLOTEADO, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 0.00 A 20 CM, CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA INFANTIL Y DE GIMNASIO, DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROCARPETA ANTIDERRAPANTE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, CORTE O TERRAPLEN DE 0 A 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO EN ROLLO TIPO TAPETE SAN AGUSTIN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL DE LA REGIÓN DE 5" DE DIAMETRO (ÉBANO, ENCINO SIEMPRE VERDE Y ENCINO ROBLE), SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE SEGÚN DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA HEXAGONAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PIERNAS SENCILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO BARCELONA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL COLOR NEGRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 600 VOLTS, 90 °C ANTIFLAMA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.
Número y fecha: BKY-0020-0019411 20 DE FEBRERO DE 2019
Importe: \$132,789.18
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora:
Número y fecha:
Importe:
Período de Vigencia:

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora:
Número y fecha:
Importe:
Período de Vigencia:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.**  
Número y fecha: **BKY-0020-0019411 20 DE FEBRERO DE 2019**  
Importe: **\$132,789.18**  
Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

### 5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$1,349,932.25	\$1,349,932.25	-	\$1,349,932.25	-
Inversión Ejercida	\$1'322,333.69	\$1'322,333.69	-	\$1'322,333.69	-
Saldo	\$27,598.56	\$27,598.56	-	\$27,598.56	-

### 6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/02/19 AL 13/03/19	0.00	220,916.98
02 NORMAL	18/03/19 AL 16/04/19	0.00	604,961.23
01 ADITIVA	18/03/19 AL 16/04/19	0.00	17,570.24
03 NORMAL	23/04/19 AL 07/05/19	0.00	478,885.24
		<b>Sub-total</b>	<b>\$1'322,333.69</b>
		<b>Total</b>	<b>\$1'322,333.69</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

### 7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen; se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

  
  




8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **GRUPO CONSTRUCTOR BRIEND, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **06** de **JUNIO DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

**Ing. Esteban Ortega Tovar**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Nombre, firma y cargo *Obra Pública*

“POR EL CONTRATISTA”

**Carlos Iván Martínez Izaguirre**  
Representante Legal  
**GRUPO CONSTRUCTOR BRIEND, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-05-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR BRIEND, S.A. DE C.V.**