



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS  
MUNICIPALES, EJERCICIO  
2019

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-06-19-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN FRACC. VILLAS DE ALCALI, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN FRACC. VILLAS DE ALCALI

Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-06-19-IR DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-06-19-IR DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,225,298.63</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 218,104.66</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2'007,193.97</u>



Contratista: ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/02/2019 Fecha de terminación: 21/07/2019  
Fecha real de inicio: 22/02/2019 Fecha real de terminación: 02/05/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, REHABILITACION DE JUEGO INFANTIL, CORTE DE MATERIAL I Y II, RELLENO PARA NIVELACION CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE FIRME EN AREA POLIVALENTE DE CONCRETO, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA INFANTIL Y DE GIMNASIO, DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROCARPETA, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL, REHABILITACION DE BANCA METALICA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PICNIC, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE 4.00 X 8.00 M CON MALLASOMBRA, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA HEXAGONAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO ELIPTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PIERNAS SENCILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO PARA CROSSFIT, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA, REPOSICION DE BANQUETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL COLOR NEGRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 600 VOLTS, 90 °C ANTIFLAMA, MARCA VIAKON O SIMILAR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.  
Número y fecha: 2298205 20 DE FEBRERO DE 2019  
Importe: \$222,529.86  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:  
Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.  
Número y fecha: 2298205 20 DE FEBRERO DE 2019  
Importe: \$222,529.86  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$2,274,303.94	\$2,274,303.94	-	\$2,274,303.94	-
Inversión Ejercida	\$2'007,193.97	\$2'007,193.97	-	\$2'007,193.97	-
Saldo	\$267,109.97	\$267,109.97	-	\$267,109.97	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/02/19 AL 22/03/19	0.00	415,655.58
02 NORMAL	25/03/19 AL 23/04/19	0.00	1'552,306.42
01 ADITIVA	25/03/19 AL 23/04/19	0.00	24,646.36
01 EXTRA	24/04/19 AL 02/05/19	0.00	14,585.61
		<b>Sub-total</b>	<b>\$2'007,193.97</b>
		<b>Total</b>	<b>\$2'007,193.97</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES. EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **30** de **MAYO DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

**Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Rio**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

**Liliana Torres González**  
Nombre, firma y cargo  
Coordinadora Asesora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**Marcotulio Domínguez Cortes**  
Representante Legal  
**ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-06-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.**