



Contratista: **CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: 09/04/2019 Fecha de terminación: 06/09/2019
Fecha real de inicio: 09/04/2019 Fecha real de terminación: 28/08/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE DE MATERIAL I Y II, RELLENO PARA NIVELACION CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU PVS.M. BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA INFANTIL Y DE GIMNASIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROCARPETA ANTIDERRAPANTE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL, CONSTRUCCION DE FIRME EN AREA POLIVALENTE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE 4.00 X 8.00 M, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE 8.00 X 8.00M, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA HEXAGONAL DE 5.50M DE RADIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PIERNAS SENCILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO BARCELONA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO PARA CROSSFIT TIPO RAC, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO PARA CROSSFIT TIPO PULPO, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA, REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL COLOR NEGRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 600 VOLTS, 90 °C ANTIFLAMA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas , S.A. de C.V.
Número y fecha: 2023692-0000 08 DE ABRIL DE 2019
Importe: \$301,002.47
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas , S.A. de C.V.
Número y fecha: 2023692-0000 08 DE ABRIL DE 2019
Importe: \$301,002.47
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$3,047,255.13	\$3,047,255.13	-	\$3,047,255.13	-
Inversión Ejercida	\$2'913,355.38	\$2'913,355.38		\$2'913,355.38	-
Saldo	\$133,899.75	\$133,899.75		\$133,899.75	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	09/04/19 AL 07/05/19	0.00	330,322.54
02 NORMAL	08/05/19 AL 06/06/19	0.00	563,938.88
03 NORMAL	10/06/19 AL 09/07/19	0.00	448,453.70
04 NORMAL	10/07/19 AL 31/07/19	0.00	573,287.16
01 ADITIVA	10/07/19 AL 31/07/19	0.00	74,928.62
05 NORMAL	08/06/19 AL 05/07/19	0.00	680,470.33
06 NORMAL	01/08/19 AL 28/08/19	0.00	19,750.98
01 EXTRA	01/08/19 AL 28/08/19	0.00	222,203.17
Total			\$2'913,355.38

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 11:00 horas del día 04 de OCTUBRE DEL 2019.

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dímas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


Liliana Torres González
Nombre, firma y cargo
Directora de Auditoría y Desarrollo Urbano y Obras Públicas

“POR EL CONTRATISTA”


Reanulfo Oviedo Rodríguez
Representante Legal
CONSTRUCCIONES MALDONADO
OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-RP-17/19-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.