



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS
MUNICIPALES, EJERCICIO
2019

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-46/19-CP

Nombre de la Obra: MODERNIZACIÓN Y
REGENERACIÓN URBANA DE
PLAZAS, EN COL. EMILIANO
ZAPATA, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN COL. EMILIANO ZAPATA.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

| | |
|------------------------------|--|
| Modalidad de Ejecución: | <u>CONVOCATORIA PÚBLICA</u> |
| Número y Fecha del Concurso: | <u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-46-19-CP DE FECHA 08 DE JULIO DE 2019</u> |
| Fecha de Adjudicación: | <u>11 DE JULIO DE 2019</u> |
| Número y Fecha del Contrato: | <u>CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-46-19-CP DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019</u> |
| Monto Original Contratado: | <u>\$ 24,752,196.07</u> |
| Monto Total de Convenios: | <u>\$ - 59,499.27</u> |
| Monto Ejercido de la Obra: | <u>\$ 24,692,696.80</u> |



Contratista: GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/07/2019 Fecha de terminación: 11/11/2019
Fecha real de inicio: 15/07/2019 Fecha real de terminación: 11/11/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION TIPO "L". CONSTRUCCION DE MURO DE JARDINERA. CONSTRUCCIÓN DE FIRME "ESTAMPADO" DE 10 CMS. DE ESPESOR. CONSTRUCCIÓN DE CENEFA TIPO GUIA TACTIL DE 30 CMS DE ANCHO. CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PASTO SINTETICO. CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS. EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES EN MATERIAL. CONSTRUCCION DE ZAPATA. PEDESTAL DE CONCRETO. CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO. CASTILLO DE CONCRETO. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO. MURO DE BLOCK DE CONCRETO. ZARPEO Y AFINE MUROS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN FORMA DE SPRAY DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR AMARILLO PARA PAVIMENTO. CONSTRUCCIÓN DE FUENTE INTERACTIVA A BASE DE CHORROS Y LUCES AUTOMATIZADAS. REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS METÁLICAS EXISTENTES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO DE 3" DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PROTECTORA. REHABILITACION DE GRADA METALICA EXISTENTE. REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TUBULAR. REUBICACION Y REHABILITACION DE PORTON DOBLE. REPOSICION DE REJACERO DAÑADA DE 2.0 MTS DE ALTURA. FABRICACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOCUBIERTA. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA METALICA. MONOLITO INSTITUCIONAL DE 1.5M x 2.0M A BASE DE BLOCK DE CONCRETO. PLACA INSTITUCIONAL DE ALUMINIO DE 0.90 X 0.50. CON LOGOTIPO Y TEXTO GRABADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO BARCELONA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL. MODELO COLUMPIO MULTIFUNCIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL. MODELO SUBE Y BAJA SILLA DE RUEDAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA . SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PIERNAS SENCILLA. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PECHO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO METALICO . NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL. REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE CANCHA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS PVC 10" DE DIAM. CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5". REPOSICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA. EXCAVACION EN TERRENO. CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO. FIRME DE CONCRETO. VIGA DE CIMENTACION. CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO. CERRAMIENTO 0.20 X 0.20 M. LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Número y fecha: 19A27469 DEL 12 DE JULIO DE 2019
Importe: \$2'475,219.60
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
Compañía Afianzadora: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Número y fecha: 19A27451 DEL 12 DE JULIO DE 2019
Importe: \$7,425,658.82
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: -----

Número y fecha: -----
Importe: -----
Período de Vigencia: -----



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Número y fecha:

19A27469 DEL 12 DE JULIO DE 2019

Importe:

\$2'475,219.60

Período de Vigencia:

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

| | Año Fiscal | Total | Federal | Municipal | Beneficiarios |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------------|
| Inversión | 2019 | | | | |
| Aprobada | \$25,000,000.00 | \$25,000,000.00 | - | \$25,000,000.00 | - |
| Inversión Ejercida | \$24,692,696.80 | \$24,692,696.80 | - | \$24,692,696.80 | - |
| Saldo | \$307,303.20 | \$307,303.20 | - | \$307,303.20 | - |

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$7,425,658.82**

| Estimación No. | Período | Amortización de Anticipo | Importe |
|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 01 NORMAL | 15/07/19 AL 31/07/19 | 1,141,273.28 | 2,662,970.99 |
| 01 ADITIVA | 15/07/19 AL 31/07/19 | 24,689.93 | 57,609.82 |
| 02 NORMAL | 01/08/19 AL 16/08/19 | 1,042,052.00 | 2,431,454.67 |
| 03 NORMAL | 17/08/19 AL 01/09/19 | 1,107,490.89 | 2,584,145.42 |
| 02 ADITIVA | 17/08/19 AL 01/09/19 | 5,646.86 | 13,176.00 |
| 04 NORMAL | 02/09/19 AL 17/09/19 | 1,047,741.55 | 2,444,730.28 |
| 03 ADITIVA | 02/09/19 AL 17/09/19 | 4,578.13 | 10,682.28 |
| 05 NORMAL | 19/09/19 AL 05/10/19 | 552,582.58 | 1,289,359.34 |
| 04 ADITIVA | 19/09/19 AL 05/10/19 | 65,055.44 | 151,796.03 |
| 01 EXTRA | 19/09/19 AL 05/10/19 | 544,841.76 | 1,271,297.42 |
| 06 NORMAL | 06/10/19 AL 21/10/19 | 669,062.94 | 1,561,146.88 |
| 02 EXTRA | 06/10/19 AL 21/10/19 | 128,051.29 | 298,786.34 |
| 07 NORMAL | 22/10/19 AL 06/11/19 | 1,092,592.18 | 2,026,574.25 |
| 05 ADITIVA | 22/10/19 AL 06/11/19 | | 93,813.45 |
| 03 EXTRA | 08/11/19 AL 10/11/19 | | 369,494.81 |
| | Sub-Total | \$7,425,658.83 | \$17,267,037.98 |
| | | Total | \$24,692,696.80 |

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **10** de **DICIEMBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

Daniela Aides González Chapa
Representante Legal
GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-46/19-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V.**