



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS,
EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-46/20-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, SEGUNDA ETAPA, EN LA COL. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN LA COL. HACIENDA DEL SOL.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-RP-46/20-IR DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Fecha de Adjudicación:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-RP-46/20-IR DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Monto Original Contratado:

\$ 1,249,867.69

Monto Total de Convenios:

\$ - 14.84

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,249,852.85

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Contratista: ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI

Fecha de inicio: 09/09/2020 Fecha de terminación: 07/11/2020
Fecha real de inicio: 10/09/2020 Fecha real de terminación: 07/11/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, APLICACIÓN DE ZAPREO Y AFINE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO, DESINSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE BANCAS METÁLICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA CROSSFIT TIPO RAC, CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO, COLOCACION DE ARBOL DE HASTA 8" DE DIAMETRO, SUMINISTRADO POR MUNICIPIO, COLOCACION DE PASTO NATURAL SUMINISTRADO POR MUNICIPIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE 2 HP 240 V., REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN AREAS VERDES A BASE DE ASPERSORES, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 80W DE 0.025M X 1.20M, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 12 DE USO RUDO DE 3 POLOS , AWG. ANTIFLAMA, SUMINISTRO ,INSTALACION Y FIJACION DE CONTACTO CON APAGADOR, SUMINISTRO ,INSTALACION Y FIJACION DE CONTACTO DUPLEX DE USO RUDO PARA EXTERIOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2215103-0000 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Importe: \$124,986.77
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso: _____

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2215103-0000 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Importe: \$124,986.77
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

[Firmas manuscritas] 2/4 *[Firmas manuscritas]*



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$1,261,578.10	\$1,261,578.10	-	\$1,261,578.10	-
Inversión Ejercida	\$1,249,852.85	\$1,249,852.85	-	\$1,249,852.85	-
Saldo	\$11,725.25	\$11,725.25	-	\$11,725.25	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/09/20 AL 09/10/20	0.00	848,703.18
02 NORMAL	10/10/20 AL 07/11/20	0.00	368,545.40
01 ADITIVA	10/10/20 AL 07/11/20	0.00	13,808.26
01 EXTRA	10/10/20 AL 07/11/20	0.00	18,796.01
Sub-Total		0.00	\$1,249,852.85
		Total	\$1,249,852.85

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **09** de **DICIEMBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Salvador Orta Ramos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

C.P. Lilitiana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Isidro Ramón Ramírez Verastegui

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-RP-46/20-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI.