



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-53/19-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA EN LA COL. HACIENDA DEL RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN LA COL. HACIENDA DEL RENACIMIENTO. Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-53-19-IR DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>28 DE JUNIO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-53-19-IR DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,222,591.13</u>
Monto Total de Convenios:	<u>- 2,526.69</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2'220,064.44</u>



Contratista: CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 01/07/2019 Fecha de terminación: 28/09/2019  
 Fecha real de inicio: 02/07/2019 Fecha real de terminación: 02/09/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO FLOTEADO, RAMPA DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN PERIMETRAL RECTÁNGULAR, DESINSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DAÑADA DE HASTA 2.30MTS DE ALTURA, CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA INFANTIL Y DE GIMNASIO, DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROCARPETA ANTIDERRAPANTE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, CORTE O TERRAPLEN DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y TENDIDO DE DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO, REHABILITACIÓN DE JUEGO INFANTIL, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE BANCA METALICA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA HEXAGONAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO BARCELONA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, LUMINARIA PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE ACRÍLICO SEMI PROFESIONAL, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 12 M. DE ALTURA, CON ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora: Dorama Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 19A49089 DEL 28 DE JUNIO DE 2019  
 Importe: \$222,259.11  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_





Fianza de Vicios Ocultos:  
 Compañía Afianzadora: Dorama Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 19A49089 DEL 28 DE JUNIO DE 2019  
 Importe: \$222,259.11  
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
	2019				
Aprobada	\$2,253,318.24	\$2,253,318.24	-	\$2,253,318.24	-
Inversión Ejercida	\$2'220,064.44	\$2'220,064.44	-	\$2'220,064.44	-
Saldo	\$33,253.80	\$33,253.80	-	\$33,253.80	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	02/07/19 AL 01/08/19	0.00	713,745.19
01 ADITIVA	02/07/19 AL 01/08/19	0.00	17,058.91
02 NORMAL	02/08/19 AL 17/08/19	0.00	610,160.21
02 ADITIVA	02/08/19 AL 17/08/19	0.00	64,762.63
03 NORMAL	18/08/19 AL 02/09/19	0.00	799,084.24
03 ADITIVA	18/08/19 AL 02/09/19	0.00	15,253.26
<b>Sub-Total</b>			\$2'220,064.44
<b>Total</b>			<b>\$2'220,064.44</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **02** de **OCTUBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García  
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Salvador Orta Ramos  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

Nombre, firma y cargo

Andrés Eugenio Villarreal Garza  
Representante Legal  
CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA,  
S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-53-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA, S.A. DE C.V.**