



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-54/19-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA EN LA COL. VALLE DE LINCOLN (CARBONERA), GARCÍA,N.L.

Localidad: EN LA COL. VALLE DE LINCOLN (CARBONERA). Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-54-19-IR DE FECHA 03 DE JULIO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>05 DE JULIO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-54-19-IR DE FECHA 05 DE JULIO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,881,297.30</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 23,331.10</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2'904,628.40</u>



Contratista:                   **JC CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.**                  

Fecha de inicio:                   **08/07/2019**                   Fecha de terminación:                   **05/10/2019**                    
 Fecha real de inicio:                   **08/07/2019**                   Fecha real de terminación:                   **16/09/2019**                  

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE DE MATERIAL I Y II, RELLENO PARA NIVELACION CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, REHABILITACION DE PALAPA, REHABILITACION DE POSTE METALICO PARA COLGAR PIÑATA, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, RAMPA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE FIRME EN AREA POLIVALENTE, CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA INFANTIL Y DE GIMNASIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROCARPETA ANTIDERRAPANTE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE DE TIERRA NEGRA VEGETAL, EXCAVACION EN TERRENO TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, FIRME DE CONCRETO, VIGA DE CIMENTACION, CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO, CERRAMIENTYO 0.20 X 0.20 M. CONCRETO, LOSA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA ROTOPLAS O SIMILAR DE 10000LTS., SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO PARA CROSSFIT TIPO RAC, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO PARA CROSSFIT TIPO PULPO, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PIERNAS SENCILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO BARCELONA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, LUMINARIA PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora:                   **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**                    
 Número y fecha:                   **2331252 DEL 05 DE JULIO DE 2019**                    
 Importe:                   **\$288,129.73**                    
 Periodo de Vigencia:                   **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**                  

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora:                   -----                    
 Número y fecha:                   -----                    
 Importe:                   -----                    
 Periodo de Vigencia:                   -----                  

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:       **X**       Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora:                   **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**                    
 Número y fecha:                   **2331252 DEL 19 DE AGOSTO DE 2019**                    
 Importe:                   **\$2,333.11**                    
 Periodo de Vigencia:                   **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**                  

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:                   **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**                    
 Número y fecha:                   **2331252 DEL 05 DE JULIO DE 2019**                    
 Importe:                   **\$290,462.84**                    
 Periodo de Vigencia:                   **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**





### 5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$2,919,272.79	\$2,919,272.79	-	\$2,919,272.79	-
Inversión Ejercida	\$2'904,628.40	\$2'904,628.40	-	\$2'904,628.40	-
Saldo	\$14,644.39	\$14,644.39	-	\$14,644.39	-

### 6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	08/07/19 AL 18/07/19	0.00	160,610.72
01 ADITIVA	19/07/19 AL 02/08/19	0.00	8,605.95
02 NORMAL	19/07/19 AL 02/08/19	0.00	340,425.84
03 NORMAL	05/08/19 AL 15/08/19	0.00	545,063.84
04 NORMAL	16/08/19 AL 30/08/19	0.00	281,944.28
02 ADITIVA	16/08/19 AL 30/08/19	0.00	39,036.49
05 NORMAL	02/09/19 AL 16/09/19	0.00	1,365,622.93
01 EXTRA	02/09/19 AL 16/09/19	0.00	163,318.35
<b>Sub-Total</b>			<b>\$2'904,628.40</b>
<b>Total</b>			<b>\$2'904,628.40</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.  
SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

### 7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

### 8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **JC CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien sera la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4





9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **18** de **OCTUBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras  
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos


  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo**  
Supervisor de Obra

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma y cargo

  
\_\_\_\_\_  
**Jorge Luis Cantú Chapa**  
Representante Legal  
**JC CONSTRUCCIONES Y**  
**URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-54-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA JC CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.**