



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-56/19-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA COL. MISIÓN SAN JUAN, GARCÍA,N.L.

Localidad: EN LA COL. MISIÓN SAN JUAN. Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-RP-56-19-IR DE FECHA 03 DE JULIO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>05 DE JULIO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-RP-56-19-IR DE FECHA 05 DE JULIO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,390,874.00</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 0.01</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2,390,873.99</u>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Contratista: RM INSTALACIONES Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 08/07/2019 Fecha de terminación: 05/10/2019  
 Fecha real de inicio: 08/07/2019 Fecha real de terminación: 05/10/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE DE MATERIAL I Y II, RELLENO PARA NIVELACIÓN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, RAMPA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE FIRME EN AREA POLIVALENTE DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA INFANTIL Y DE GIMNASIO, DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROCARPETA ANTIDERRAPANTE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL, EXCAVACION EN TERRENO TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, FIRME DE CONCRETO, VIGA DE CIMENTACION 0.20 X 0.20 M. CONCRETO, CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO, CERRAMIENTYO 0.20 X 0.20 M. CONCRETO, LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA HEXAGONAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PIERNAS SENCILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO BARCELONA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA CROSSFIT TIPO RAC, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
 Número y fecha: 2082009-0000 05 DE JULIO DE 2019  
 Importe: \$239,087.40  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA  
 Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A  
 Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:  
 Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
 Número y fecha: 2082009-0000 05 DE JULIO DE 2019  
 Importe: \$239,087.40  
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

*(Handwritten signatures and marks)*





5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$2,426,873.51	\$2,426,873.51	-	\$2,426,873.51	-
Inversión Ejercida	\$2,390,873.99	\$2,390,873.99	-	\$2,390,873.99	-
Saldo	\$35,999.52	\$35,999.52	-	\$35,999.52	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	08/07/19 AL 07/08/19	0.00	781,494.82
02 NORMAL	08/08/19 AL 06/09/19	0.00	965,085.41
03 NORMAL	07/09/19 AL 05/10/19	0.00	416,990.74
01 ADITIVA	07/09/19 AL 05/10/19	0.00	162,945.00
01 EXTRA	07/09/19 AL 05/10/19	0.00	64,358.02
		Sub-total	\$2,390,873.99
		<b>Total</b>	<b>\$2,390,873.99</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.  
SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **RM INSTALACIONES Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **08** de **NOVIEMBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

**Ing. Marcó Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

**Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

Nombre, firma y cargo

**Mariana Montserrat Martínez Correa**  
Representante Legal  
**RM INSTALACIONES Y COMPONENTES,**  
S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-56-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA RM INSTALACIONES Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.**