



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-64/19-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BEISBOL EN FRACCIONAMIENTO VALLES DE SAN JOSÉ, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSÉ. Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-RP-64-19-IR DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>01 DE AGOSTO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-RP-64-19-IR DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,131,764.49</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 871.38</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3,130,893.11</u>



Contratista: INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:	<u>05/08/2019</u>	Fecha de terminación:	<u>03/09/2019</u>
Fecha real de inicio:	<u>05/08/2019</u>	Fecha real de terminación:	<u>03/09/2019</u>

3.- Descripción de los trabajos contratados:

DELIMITACION, TRAZO Y NIVELACION DE AREAS DE PASTO Y ARCILLA, SUMINISTRO Y APLICACION DE AGROQUIMICOS PARA EL CONTROL DE HORMIGAS Y PLAGAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BARRO INERTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA PREPARACION DE AREAS DE ARCILLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE LADRILLO MOLIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 5CM EN AREAS DE ARCILLA, COMPACTACION DE PASTO PARA REDUCIR DESNIVELES EXISTENTES EN EL TERRENO DE AREA VERDE, SUMINISTRO Y APLICACION DE FERTILIZANTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUELO ARENOSO, REBOZAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL CAMPO, REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE, LOCALIZACION, PRUEBA Y NIVELACION DE ASPRESORES EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS ELECTRICAS DE 2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES DIELECTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNDERGROUND CAL 16, PARA AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE RIEGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR DE SISTEMA DE RIEGO, SUMINISTRO Y COLOCACION BASES PARA RECIBIR ALMOADILLA PROFESIONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMOADILLA PROFESIONAL, PARA CAMPO DE BEISBOL, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO MODELO G4 COLOR AZUL REY PARA DUGOUT, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE USO RUDO DE 3X10; SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FAULT, DESINSTALACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO SOBRE FIRME DE DUGOUT PARA CAMPO DE BEISBOL, REINSTALACION DE MALLA CICLONICA EN AREAS DAÑADAS O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, CONSTRUCCION DE ESCALON DE CONCRETO SOBRE FIRME EN DUGOUTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS PARA VALVULAS ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPRESOR SIMILAR EN CALIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ACOPLE RAPIDO, MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE TANQUE PRESURIZADO DE CISTERNA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWING JOINT PARA ASPRESORES, SUMINISTRO DE AVION PARA REBOSAR AREAS DE ARCILLA Y BARRO MOLIDO, RECONSTRUCCION DE LOMA DE PITCHEO DENTRO DE CAMPO, CONSTRUCCION DE LOMAS DE PITCHEO PARA CALENTAMIENTO, TERMINADO DE PASTO CON CORTE VERTICAL AL RAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BARRO INERTE CRIBADO, SUMINISTRO DE ARCILLA ROJA PAR MANTENIMIENTOS POSTERIORES DE CAMPO DE BEISBOL, SUMINISTRO DE MANGERA TIPO HIDRANTE, SUMINISTRO DE MANGERA REFORZADA COLOR VERDE, DESPALME, CORTE Y COMPACTACION DE TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CORREDIZO DE MALLA CICLONICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y CIELOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA, CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA CISTERNA DE CAMPO DE BEISBOL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE NYLON, REESTRUCTURACION DE BACKSTOP.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 2348739 01 DE AGOSTO DE 2019  
 Importe: \$313,176.45  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA  
 Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

2/4





Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

**SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha:

**2348739 01 DE AGOSTO DE 2019**

Importe:

**\$313,176.45**

Período de Vigencia:

**UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

### 5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$3,179,625.19	\$3,179,625.19	-	\$3,179,625.19	-
Inversión Ejercida	\$3,130,893.11	\$3,130,893.11	-	\$3,130,893.11	-
Saldo	\$48,732.08	\$48,732.08	-	\$48,732.08	-

### 6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	05/08/19 AL 14/08/19	0.00	1'067,145.04
01 ADITIVA	05/08/19 AL 14/08/19	0.00	84,833.05
02 NORMAL	15/08/19 AL 26/08/19	0.00	1'118,078.66
02 ADITIVA	15/08/19 AL 26/08/19	0.00	56,116.17
03 NORMAL	27/08/19 AL 03/09/19	0.00	748,768.61
01 EXTRA	27/08/19 AL 03/09/19	0.00	55,951.58
		<b>Total</b>	<b>\$3,130,893.11</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

### 7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

3/4



8.- Entrega – Recepción.


El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **27** de **SEPTIEMBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas




**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas



**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas


Por la Secretaría de Servicios Públicos



**Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

 **CP Lina Torres González / Directora Obra Pública P.A.**  
Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

  
**Manuel Ramos García**  
Representante Legal  
**INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-64-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.**