



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS
MUNICIPALES, EJERCICIO
2019

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-69/19-CP

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO DE FUTBOL Y PLAZA, EN PARQUE LINEAL EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN COL. VALLE DE LINCOLN.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>CONVOCATORIA PÚBLICA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-69-19-CP DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>18 DE OCTUBRE DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-69-19-CP DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 24,745,960.90</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ -593,303.53</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 24,152,657.37</u>



Contratista: VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/10/2019 Fecha de terminación: 17/04/2020
 Fecha real de inicio: 21/10/2019 Fecha real de terminación: 30/09/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO DE FUTBOL, VITAPISTA, PLAZA, OBRA CIVIL (ALBAÑILERIA Y ACABADOS), EQUIPAMIENTO URBANO E IMAGEN INSTITUCIONAL, JARDINERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE RIEGO Y CISTERNA, REVESTIMIENTO DE CANAL, PUENTES PEATONALES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 3949-02965-7 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$2'474,596.09
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 3949-02963-5 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$7,423,788.27
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 3949-02965-7 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019
 Importe: \$2'474,596.09
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

2/4



5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Aprobada	2019				
	\$25,474,828.97	\$25,474,828.97	-	\$25,474,828.97	-
Inversión Ejercida	\$24,152,657.37	\$24,152,657.37	-	\$24,152,657.37	-
Saldo	\$1,322,171.60	\$1,322,171.60	-	\$1,322,171.60	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$7,423,788.27**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	21/10/19 AL 19/11/19	1,357,387.00	3,167,236.33
01 ADITIVA	21/10/19 AL 19/11/19	56,406.57	131,615.31
02 NORMAL	20/11/19 AL 04/12/19	451,746.78	1,054,075.84
02 ADITIVA	20/11/19 AL 04/12/19	92,267.15	215,290.01
03 NORMAL	05/12/19 AL 03/01/20	758,883.15	1,770,727.34
03 ADITIVA	05/12/19 AL 03/01/20	22,353.91	52,159.12
04 NORMAL	04/01/20 AL 18/01/20	453,855.15	1,058,995.34
04 ADITIVA	04/01/20 AL 18/01/20	5,349.78	12,482.83
05 NORMAL	19/01/20 AL 02/02/20	294,189.39	686,441.91
05 ADITIVA	19/01/20 AL 02/02/20	33,727.03	78,696.40
06 NORMAL	03/02/20 AL 04/03/20	260,725.51	608,359.52
07 NORMAL	05/03/20 AL 19/03/20	1,096,614.35	2,558,766.83
06 ADITIVA	05/03/20 AL 19/03/20	233,043.91	543,769.13
08 NORMAL	01/09/20 AL 21/09/20	1,307,261.12	3,050,275.94
07 ADITIVA	01/09/20 AL 21/09/20	103,155.77	240,696.80
09 NORMAL	22/09/20 AL 30/09/20	896,821.71	1,034,433.13
08 ADITIVA	22/09/20 AL 30/09/20	0.00	121,362.46
01 EXTRA	22/09/20 AL 30/09/20	0.00	343,484.86
	Sub-Total	\$7,423,788.28	\$16,728,869.10
		Total	\$24,152,657.37

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.


El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **04** de **NOVIEMBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”


Pedro Kalifa Assad
Representante Legal
VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-69/19-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA VEASE COMERCIAL, S.A. DE C.V.**