



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS, EJERCICIO 2019. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-27/19-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y CANCHA POLIVALENTE EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LINCOLN SECTOR SANTA LUCÍA

Localidad: EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LINCOLN SECTOR SANTA LUCÍA. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-RP-27/19-IR DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>15 DE MAYO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-RP-27/19-IR DE FECHA 15 DE MAYO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,041,465.45</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 63,496.54</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3'104,961.99</u>



Contratista: CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 16/05/2019 Fecha de terminación: 14/08/2019
 Fecha real de inicio: 16/05/2019 Fecha real de terminación: 14/08/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, REHABILITACION DE PALAPA EXISTENTE DE 5.94M X 6.30M, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS METÁLICOS DAÑADOS (JUEGO INFANTIL, BANCAS, TECHUMBRES, ETC.), BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA INFANTIL Y DE GIMNASIO, DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROCARPETA ANTIDERRAPANTE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, CORTE O TERRAPLEN DE 0 A 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO SEGÚN PROYECTO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, FIRME DE CONCRETO, VIGA DE CIMENTACION, CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CERRAMIENTYO 0.20 X 0.20 M, CONCRETO f_c=200kg/cm² CONCRETO PREMEZCLADO, ARMADA CON ARMEX 15-20-4, LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA, DISEÑO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN AREAS VERDES A BASE DE ASPERSORES Y ROCIADORES HUNTER, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PIERNAS SENCILLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO BARCELONA, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO SIENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA CROSSFIT TIPO RAC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA CROSSFIT, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS CON TABLERO EXISTENTE, FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 12 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM., BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE, CONSTRUCCION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento: _____
 Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2315809 15 DE MAYO DE 2019
 Importe: \$304,146.54
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA
 Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2315809 02 DE AGOSTO DE 2019
 Importe: \$6,349.65
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

2/4



Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2315809 15 DE MAYO DE 2019
Importe: \$310,496.19
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$3,082,089.03	\$3,082,089.03	-	\$3,082,089.03	-
Inversión Ejercida	\$3'104,961.99	\$3'104,961.99	-	\$3'104,961.99	-
Saldo	-\$22,872.96	-\$22,872.96	-	-\$22,872.96	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	16/05/19 AL 15/06/19	0.00	198,254.86
01 ADITIVA	16/05/19 AL 15/06/19	0.00	39,997.80
02 NORMAL	16/06/19 AL 15/07/19	0.00	637,059.48
02 ADITIVA	16/06/19 AL 15/07/19	0.00	3,388.00
03 NORMAL	16/07/19 AL 30/07/19	0.00	726,979.25
04 NORMAL	31/07/19 AL 09/08/19	0.00	254,981.83
05 NORMAL	10/08/19 AL 14/08/19	0.00	1,115,410.09
03 ADITIVA	07/08/19 AL 14/08/19	0.00	63,877.06
01 EXTRA	07/08/19 AL 14/08/19	0.00	65,013.52
Total			\$3'104,961.99


Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

 3/4



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **10** de **SEPTIEMBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

Jorge Alberto Martínez Benavides
Representante Legal
CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-27/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.**