

Informe Avance Físico Financiero 2021
ENERO.2021

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-01/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$395,263.96	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FTM-02/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO EN DESLAVE DE CARRIL.	UBICADO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE CAPELLANIA ENTRE MEZQUITES Y ABETO, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$276,885.92	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FTM-03/21-AD	HUNDIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	EN CALLE TITANIO Y SILICIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$199,999.76	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FTM-04/21-AD	REPARACIÓN DE DIFERENTES REJILLAS.	EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMIN A CALLE ROBLE, COL. LAS ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$118,237.88	\$0.00	50%	0%