

## Informe Avance Físico Financiero 2022 ENERO

**2022**

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-05/21-IR	Bacheo con concreto hidráulico.	En vialidades Col. Valle de Lincoln, García, N.L.	03 de noviembre de 2021	31 de enero de 2022	02 de noviembre de 2021	\$3,499,547.06	\$2,434,585.41	100%	70%
OP-MGNL-RP-06/21-IR	Rehabilitación de plaza.	Calles Bosque Peruano, Bosques Gascón, Bosque Balto y Bosque Vasco, Col. Bosques de las Lomas, García, N.L.	03 de noviembre de 2021	31 de enero de 2022	02 de noviembre de 2021	\$1,413,679.01	\$1,407,933.92	100%	100%
OP-MGNL-RP-07/21-IR	Reconstrucción de dos canchas polivalentes y rehabilitación de reja perimetral de dos canchas de pasto sintético.	Canchas polivalentes: Una ubicada en Lago de Janitzio, Lago de Texcoco y Lago Titicaca en el Sector Jordán y la otra entre calles Loma Larga, Loma Jardín y Loma Verde del Sector Salvatierra en Col. Mitras Poniente, canchas de pasto sintético ubicadas una en calle las Flores, Sector las Flores, Col. Paraje San José y la otra ubicada en Av. Sierra Madre y Av. Chipinque en Col. Mitras Poniente, García, N.L.	03 de noviembre de 2021	31 de enero de 2022	02 de noviembre de 2021	\$2,813,465.94	\$844,039.78	100%	30%
OP-MGNL-RP-12/21-IR	Rehabilitación de área de convivencia, equipamiento y techumbres.	En parque acuático El General, ubicado en calle Diamante cruce con Av. Politécnica de García, Municipio de García, N.L.	29 de diciembre de 2021	10 de marzo de 2022	28 de diciembre de 2021	\$3,261,387.51	\$978,416.25	30%	30%

**2022**

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-01/22-IR	Construcción de drenaje sanitario para conexión en parque acuático.	Col. San José 3 Sector García, N.L.	01 de febrero de 2022	02 de marzo de 2022	31 de enero de 2022	\$1,039,529.91	\$0.00	0%	0%