

Informe Avance Físico Financiero 2020

FEBRERO 2020

2019

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-69/19-CP	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO DE FUTBOL Y PLAZA EN PARQUE LINEAL.	EN COL. VALLE DE LINCOLN GARCÍA, N.L.	21 DE OCTUBRE DEL 2019	17 DE ABRIL DEL 2020	18 DE OCTUBRE DEL 2019	\$24,745,960.90	\$11,992,005.76	60%	48%
OP-MGNL-RP-70/19-CP	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARABUSES METÁLICOS.	EN LAS DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE OCTUBRE DEL 2019	18 DE ENERO DEL 2020	18 DE OCTUBRE DEL 2019	\$5,501,036.33	\$1,650,310.77	100%	30%

2020

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES.	UBICADAS EN PROLONGACIÓN MORELOS, COL. GARZAS Y CAPELLANÍA	17 DE FEBRERO DEL 2020	14 DE AGOSTO DEL 2020	13 DE FEBRERO DEL 2020	\$6,949,688.10	\$2,084,906.43	30%	30%
OP-MGNL-RP-02/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES.	UBICADAS EN AV. REAL DE MINAS (CAMINO A SAN JOSÉ), COL. VALLE DE LINCOLN	17 DE FEBRERO DEL 2020	14 DE AGOSTO DEL 2020	13 DE FEBRERO DEL 2020	\$6,701,990.18	\$2,010,597.05	30%	30%