



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:  
Nº de Obra: MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-01/2018-IR Nombre de la Obra: RENTA DE RETROEXCAVADORA.

Localidad: EN COLONIAS Y AREAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 03/01/2018

Fecha de inicio: 04/01/2018 Fecha de terminación: 31/08/2018  
Fecha real de inicio: 04/01/2018 Fecha real de terminación: 15/08/2018

Monto original contratado: \$1'904,627.20

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 04/01/18 al 28/02/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$477,007.08</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$477,007.08</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 01/03/18 al 31/03/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$267,838.20</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$267,838.20</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>3</u>	<u>Del 01/04/18 al 30/04/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$267,838.20</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$267,838.20</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>4</u>	<u>Del 01/05/18 al 31/05/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$269,538.76</u>
	Sub-Total		<u>\$269,538.76</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>5</u>	<u>Del 01/06/18 al 30/06/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$269,963.32</u>
	Sub-Total		<u>\$269,963.32</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>6</u>	<u>Del 01/07/18 al 31/07/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$269,538.76</u>
	Sub-Total		<u>\$269,538.76</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>7</u>	<u>Del 01/08/18 al 15/08/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$ 82,902.30</u>
	Sub-Total		<u>\$ 82,902.30</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias: N°			
		Total	<u>\$1,904,626.62</u>

Saldo: \$0.58