



### FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:  
Nº de Obra: MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD Nombre de la Obra: PINTURA EN GUARNICIONES SOBRE AVENIDA.

Localidad: EN AV. LINCOLN FRENTE A COL. LOMAS Y MITRAS PONIENTE. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 13/08/2018

Fecha de inicio: 14/08/2018 Fecha de terminación: 31/10/2018  
Fecha real de inicio: 14/08/2018 Fecha real de terminación: 01/09/2018

Monto original contratado: \$331,921.82

#### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$165,960.91

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 15/08/18 al 01/09/18	165,960.91	\$165,960.91
Sub-Total			\$165,960.91

#### Estimaciones extraordinarias:

Aditivas 1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	_____	_____
Escalatorias: N°	_____	_____
Total		<u>\$331,921.82</u>

Saldo: \$0.00  
Blvd. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81243900 y 81248800

JE65