

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-CE-02/2015-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7.

Localidad: EN COL. PASEO DE LAS TORRES. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 02/07/2015

Fecha de inicio: 03/07/2015 Fecha de terminación: 01/10/2015
 Fecha real de inicio: 03/07/2015 Fecha real de terminación: 01/10/2015

Monto original contratado: \$2'028,852.75

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: \$608,655.83

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 03/07/15 al 02/08/15	489,399.44	\$1'141,932.04
Sub-Total			\$1'141,932.04

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 03/08/15 al 02/09/15	118,117.00	\$275,606.32
Sub-Total			\$275,606.32



Estimaciones extraordinarias:

Aditiva1		<u>1,139.39</u>		<u>108,880.07</u>
Deductivas:		_____		_____
Extra 1		_____		<u>27,004.80</u>
Escalatorias:	Nº	_____		_____
			Total	<u>\$2'162,079.06</u>

Saldo: \$ - 133,226.31

