



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FDM-02/2018-IR Nombre de la Obra: PAVIMENTACION DE CALLE.

Localidad: EN CALLE POTASIO ENTRE HIERRO Y HEBERTO CASTILLO COL. PASEO DE LAS MINAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 28/05/2018

Fecha de inicio: 29/05/2018 Fecha de terminación: 27/08/2018
Fecha real de inicio: 29/05/2018 Fecha real de terminación: 29/07/2018

Monto original contratado: \$2'676,067.60

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$802,820.28

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 30/05/18 al 29/06/18	373,513.92	\$ 871,532.48
Sub-Total			\$ 871,532.48

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 30/06/18 al 29/07/18	429,306.36	\$1'001,714.84
Sub-Total			\$1'001,714.84

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1 _____
 Deductivas: _____
 Extras _____
 Escalatorias: Nº _____

Total \$2'676,067.60

Saldo: \$ 0.00

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800