



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FDM-03/2018-IR Nombre de la Obra: PAVIMENTACION DE CALLE.

Localidad: EN CALLE TREVIÑO ENTRE ZUAZUA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCIA. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 28/05/2018

Fecha de inicio: 29/05/2018 Fecha de terminación: 27/08/2018
Fecha real de inicio: 29/05/2018 Fecha real de terminación: 05/07/2018

Monto original contratado: \$1'689,741.94

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$506,922.58

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 29/05/18 al 20/06/18</u>	<u>301,677.63</u>	<u>\$ 703,914.47</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$ 703,914.47</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 21/06/18 al 05/07/18</u>	<u>205,244.95</u>	<u>\$ 475,487.71</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$ 475,487.71</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1 _____
Deductivas: _____
Extras _____
Escalatorias: Nº _____
Total \$1'686,324.76

Saldo: \$ 3,417.18

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

KEM