

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-01/2015-AD Nombre de la Obra: **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.**

Localidad: EN COL. RENACIMIENTO. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 05/06/2015

Fecha de inicio: 06/06/2015 Fecha de terminación: 06/07/2015
 Fecha real de inicio: 06/06/2015 Fecha real de terminación: 06/07/2015

Monto original contratado: \$166,279.92

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: \$ 0.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 06/06/15 al 06/07/15	0.00	\$166,279.92
Sub-Total			\$166,279.92

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1 _____
 Deductivas: _____
 Extras _____
 Escalatorias: N° _____
 Total \$166,279.92

Saldo: \$ 0.00

