



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:  
Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-01/2018-CP Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.

Localidad: EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. NUEVO AMANCECER. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 21/05/2018

Fecha de inicio: 22/05/2018 Fecha de terminación: 19/10/2018  
Fecha real de inicio: 22/05/2018 Fecha real de terminación: 13/10/2018

Monto original contratado: \$7'412,503.43

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 22/05/18 al 18/06/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$2'293,884.24</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$2'293,884.24</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 19/06/18 al 03/07/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$1'246,436.09</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$1'246,436.09</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>3</u>	<u>Del 04/07/18 al 21/07/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$1'213,286.41</u>
	Sub-Total		<u>\$1'213,286.41</u>
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>4</u>	<u>Del 22/07/18 al 01/09/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$ 753,078.22</u>
	Sub-Total		<u>\$ 753,078.22</u>
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>5</u>	<u>Del 02/09/18 al 30/09/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$ 753,078.22</u>
	Sub-Total		<u>\$ 753,078.22</u>
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>6</u>	<u>Del 01/10/18 al 13/10/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$1'136,567.98</u>
	Sub-Total		<u>\$1'136,567.98</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	_____	_____
Escalatorias: N°	_____	_____
	Total	<u>\$7'396,331.16</u>

Saldo: \$16,172.27